



COMUNE DI QUARRATA



Piano di sicurezza e di coordinamento



Comune di Quarrata

Provincia di Pistoia

Committente Comune di Quarrata

Cantiere: Lavori di restauro delle facciate del cortile
interno di Villa La Magia a Quarrata

Gugno, 2021

Il CSP

Arch. Riccardo Pallini

Sommario

<u>1. 1 PREMESSA</u>	<u>10</u>
<u>1. 1. 1 LEGENDA</u>	<u>10</u>
<u>1. 1. 2 GENERALITA'</u>	<u>10</u>
<u>1. 2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA</u>	<u>11</u>
1. 2. 1 Indirizzo del cantiere	11
<u>1. 2. 2 Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere</u>	<u>11</u>
<u>1. 2. 2. 1 GENERALITA'</u>	<u>11</u>
1. 2. 3 Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, ar	12
<u>1. 2. 3. 1 GENERALITA' DELL'OPERA</u>	<u>12</u>
<u>1. 2. 3. 2 SCELTE PROGETTUALI</u>	<u>15</u>
<u>1. 3 SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI DI SICUREZZA</u>	<u>15</u>
<u>1. 3. 1 Soggetti Coinvolti</u>	<u>15</u>
<u>1. 3. 2 Imprese Esecutrici</u>	<u>20</u>
<u>1. 3. 3 Gerarchia Appalti</u>	<u>20</u>
1. 4 RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUT	20
<u>1. 4. 1 GENERALITA'</u>	<u>20</u>
1. 5 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVE	20
<u>1. 5. 1 AREA DEL CANTIERE</u>	<u>20</u>
<u>1. 5. 1. 1 caratteristiche dell'area del cantiere</u>	<u>21</u>
<u>1. 5. 1. 1. 1 Generalità</u>	<u>21</u>
<u>1. 5. 1. 1. 2 LINEE AEREE</u>	<u>24</u>
1. 5. 1. 1. 2. 1 ALTRE_OPERE_AEREE	24
<u>1. 5. 1. 1. 2. 2 LINEE ELETTRICHE</u>	<u>24</u>
<u>1. 5. 1. 1. 2. 2. 1 PRESENZA DI CONDUTTORI ELETTRICI</u>	<u>24</u>
1. 5. 1. 1. 2. 3 FUNIVIE - SEGGIOVIE - ECC.	24

1. 5. 1. 1. 3	SOTTOSUOLO - SOTTOSERVIZI	24
1. 5. 1. 1. 3. 1	ORDIGNI BELLICI	25
1. 5. 1. 1. 4	CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRENO	25
1. 5. 1. 1. 4. 1	LIVELLO DI FALDA	25
1. 5. 1. 1. 4. 2	OROGRAFIA DELL'AREA	26
1. 5. 1. 1. 4. 3	PRESENZA DI FOSSATI O ALVEI FLUVIALI	26
1. 5. 1. 1. 4. 4	PRESENZA DI RILEVATI	26
1. 5. 1. 1. 4. 5	PRESENZA DI BACINI E CORSI D'ACQUA	26
1. 5. 1. 1. 5	AGENTI INQUINANTI	26
1. 5. 1. 1. 5. 1	POLVERI	26
1. 5. 1. 1. 5. 1. 1	PRESENZA DI STRADE STERRATE	26
1. 5. 1. 1. 5. 1. 2	PRESENZA DI FONTI CHE PRODUCONO POLVERE	27
1. 5. 1. 1. 5. 2	RUMORE	27
1. 5. 1. 1. 5. 2. 1	PRESENZA DI FONTI CHE PRODUCONO RUMORE	27
1. 5. 1. 1. 5. 2. 2	PRESENZA DI RUMORE VEICOLARE	27
1. 5. 1. 1. 5. 3	GAS	27
1. 5. 1. 1. 5. 3. 1	PRESENZA DI GAS DI SCARICO VEICOLARE	27
1. 5. 1. 1. 5. 3. 2	PRESENZA DI GAS DI SCARICO INDUSTRIALI	27
1. 5. 1. 1. 5. 3. 3	PRESENZA DI GAS ESPLOSIVI / TOSSICI	28
1. 5. 1. 2	fattori esterni che comportano rischi per il cantiere	28
1. 5. 1. 2. 1	CANTIERI LIMITROFI	28
1. 5. 1. 2. 1. 1	GRU INTERFERENTI	28
1. 5. 1. 2. 1. 2	VIABILITA' PROMISCUA	28
1. 5. 1. 2. 2	INFRASTRUTTURE	28
1. 5. 1. 2. 2. 1	STRADE	29
1. 5. 1. 2. 2. 2	FERROVIE	29

1. 5. 1. 2. 3	RISCHIO DI ANNEGAMENTO	29
1. 5. 1. 2. 4	ALTRI RISCHI	29
1. 5. 1. 2. 4. 1	BOCCHE DI LUPO	29
1. 5. 1. 2. 4. 2	PANCHINE IN PIETRA	29
1. 5. 1. 2. 4. 3	PIANTE RAMPICANTI ED IN VASO	29
1. 5. 1. 3	rischi trasmessi all'area circostante derivanti dalle lavorazioni	30
1. 5. 1. 3. 1	INSEDIAMENTI LIMITROFI	30
1. 5. 1. 3. 1. 1	DANNI STRUTTURALI INDOTTI	30
1. 5. 1. 3. 1. 2	INCENDIO	30
1. 5. 1. 3. 1. 3	SCUOLE	30
1. 5. 1. 3. 2	AGENTI INQUINANTI	30
1. 5. 1. 3. 2. 1	POLVERI	30
1. 5. 1. 3. 2. 1. 1	TRASMISSIONE DI POLVERE	30
1. 5. 1. 3. 2. 2	RUMORE	31
1. 5. 1. 3. 2. 2. 1	EMISSIONE DI RUMORE	31
1. 5. 1. 3. 2. 3	GAS	31
1. 5. 1. 3. 2. 3. 1	PRESENZA DI GAS DI SCARICO	31
1. 5. 1. 3. 2. 3. 2	PRESENZA DI FUMI DI SALDATURA	31
1. 5. 1. 3. 3	INFRASTRUTTURE	31
1. 5. 1. 3. 3. 1	STRADE - PASSAGGI	31
1. 5. 1. 3. 3. 1. 3	DELIMITAZIONI - SBARRAMENTI PER CADUTA MA	32
1. 5. 1. 3. 3. 2	FERROVIE	32
1. 5. 2	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	32
1. 5. 2. 1	modalità da seguire per la recinzione del cantiere,	32
1. 5. 2. 1. 1	GENERALITA'	32
1. 5. 2. 1. 2	RETE DI RECINZIONE	32

1. 5. 2. 1. 5	ACCESSO AL CANTIERE	33
1. 5. 2. 1. 6	SEGNALETICA	33
1. 5. 2. 1. 6. 1	GENERALITA'	34
1. 5. 2. 1. 6. 2	Segnali	34
1. 5. 2. 1. 6. 2. 1	Divieti	34
1. 5. 2. 1. 6. 2. 4	Salvataggio	35
1. 5. 2. 1. 6. 2. 5	Antincendio	36
1. 5. 2. 1. 6. 2. 6	Istruzioni	36
1. 5. 2. 2	servizi igienico assistenziale, impianti di cantiere	37
1. 5. 2. 2. 1	SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI	37
1. 5. 2. 2. 1. 1	GENERALITA'	37
1. 5. 2. 2. 1. 2	PARTICOLARITA'	38
1. 5. 2. 2. 2	IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE	39
1. 5. 2. 2. 2. 1	IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA	39
1. 5. 2. 2. 2. 1. 1	GENERALITA'	39
1. 5. 2. 2. 2. 1. 2	CAVI	39
1. 5. 2. 2. 2. 1. 3	GIUNZIONI	39
1. 5. 2. 2. 2. 1. 4	CONTATTI INDIRETTI	40
1. 5. 2. 2. 2. 1. 5	SEZIONAMENTO - INTERRUZIONE - EMERGENZA	40
1. 5. 2. 2. 2. 1. 6	PRESE	40
1. 5. 2. 2. 2. 1. 7	QUADRI	41
1. 5. 2. 2. 2. 1. 8	IMPIANTO DI TERRA	41
1. 5. 2. 2. 2. 1. 9	LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI	42
1. 5. 2. 2. 2. 1. 10	ILLUMINAZIONE	42
1. 5. 2. 2. 2. 1. 11	VERIFICHE - DICHIARAZIONI	42
1. 5. 2. 2. 2. 2	IMPIANTO IDRICO	43

1. 5. 2. 2. 2. 2. 1	APPROVIGIONAMENTO ACQUA	43
1. 5. 2. 2. 2. 3	IMPIANTO FOGNARIO	43
1. 5. 2. 2. 2. 3. 1	SCARICO FOGNARIO	43
1. 5. 2. 2. 3	IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE	43
1. 5. 2. 2. 3. 1	STRUTTURE METALLICHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI	43
1. 5. 2. 2. 3. 2	PONTEGGI	44
1. 5. 2. 2. 3. 3	GRU	44
1. 5. 2. 2. 4	DISLOCAZIONE IMPIANTI - MACCHINE FISSE	44
1. 5. 2. 2. 4. 1	GENERALITA'	44
1. 5. 2. 3	viabilità principale di cantiere	45
6. 5. 1. 6	VIABILITA'	45
1. 5. 2. 4	disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.661	46
1. 5. 2. 4. 1	DISPOSIZIONI	46
1. 5. 2. 5	disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.67,	46
1. 5. 2. 5. 1	DISPOSIZIONI PER IL COORDINATORE	46
1. 5. 2. 6	eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura	46
1. 5. 2. 7	dislocazione zone di carico e scarico e loro caratte	46
1. 5. 2. 7. 1	GENERALITA'	46
1. 5. 2. 8	zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materi	47
1. 5. 2. 8. 1	DEPOSITI E STOCCAGGI	47
1. 5. 2. 8. 2	SMALTIMENTO RIFIUTI	48
1. 5. 2. 9	zone di deposito dei materiali con pericolo d'incend	48
1. 5. 3	LAVORAZIONI	48
1. 5. 3. 1	rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area del cantiere	48
1. 5. 6. 6	GENERALITA'	48
1. 5. 3. 2	rischio di seppellimento da adottare negli scavi	48

1. 5. 3. 3	rischio di caduta dall'alto	49
1. 5. j. j. 6	GENERALITA'	49
1. 5. 3. 4	salubrità dell'aria nei lavori in galleria	49
1. 5. 3. 5	rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzione	49
1. 5. 3. 6	rischi di incendio o esplosione connessi con lavoraz	49
1. 5. 3. 8	rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura	49
1. 5. 3. 9	rischio di elettrocuzione e relative contromisure	49
1. 5. j. €. 6	GENERALITA'	49
1. 5. 3. 10	rischio rumore e relative contromisure	50
1. 5. 3. 10. 1	GENERALITA'	50
1. 5. 3. 11	rischio per uso di sostanze chimiche e relative cont	50
1. 5. j. 66. 6	GENERALITA'	50
1. 6	PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DIS	54
1. 6. 1	Misure generali di coordinamento	54
1. 6. 1. 1	PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE INTERFERENZE	54
1. 6. 2	FASI DI LAVORO	59
1. 6. 2. 1	Generalità	59
1. 6. 2. 2	DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITÀ (P)	59
1. 6. 2. 3	DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA' DEL DANNO (D)	59
1. 6. 2. 4	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	60
1. 6. 3	LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE	60
1. 6. 3. 1	PIANIFICAZIONE DELLE FASI	60
1. 7	MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAM	64
6. j. 6	GENERALITA'	64
1. 7. 2	modulo utilizzo promiscuo macchine, attrezzature e opere	64
1. 7. 3	modulo utilizzo promiscuo impianto elettrico	65

1. 8	MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENT	66
6. 0. 6	GENERALITA'	66
1. 8. 2	PROGRAMMA RIUNIONI DI COORDINAMENTO	67
1. 8. 3	SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI	69
1. 8. 4	INFORMAZIONE - FORMAZIONE SUBAFFIDATARI	70
1. 9	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED E	72
1. 9. 1	RECAPITI UTILI	72
1. 9. 2	ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA	72
1. 9. 2. 1	GENERALITA'	72
1. 9. 2. 2	MEZZI ANTINCENDIO	72
1. 9. 2. 3	PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO	73
1. 9. 3	EVACUAZIONE - INCENDIO	73
1. 9. 3. 1	EVACUAZIONE	73
1. 9. 3. 2	INTERVENTO	73
1. 9. 4	PRIMO SOCCORSO	73
1. 9. 4. 1	INTERVENTO	73
1. 10	CRONOPROGRAMMA LAVORI	74
1. 10. 1	PIANIFICAZIONE DELLE FASI	74
1. 11	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	74
1. 11. 1.	GENERALITA'	74
1. 12	ALLEGATI E DOCUMENTI	75
1. 12. 1	Generali	75
1. 12. 2	Elementi di utilità eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC	76
1. 12. 2. 1	Modulistica	76
1. 12. 2. 2	Fotografie del sito e/o edificio, con evidenza delle pos	76
1. 12. 2. 3	Elaborati grafici, layout di cantiere con individuaz	76

1.13 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTI COVID-19

1. 14 FIRME 76

1. 14. 1 DATE - FIRME - TRASMISSIONE 76

1 PREMESSA

1. 1 LEGENDA

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:

CSP - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

CSE - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

DTC - DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA

DL - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE

MC - MEDICO COMPETENTE

RSPP - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

POS - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DVR - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. 1. 2 GENERALITA'

Da una stima effettuata per individuare l'entità dei lavori oggetto del presente piano è risultato che si avrà la presenza di più imprese per cui risulta necessario realizzare il Piano di sicurezza e coordinamento.

La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia ovvero:

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)

In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti prestazionali del PSC ovvero:

"... l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure ..." e "... la stima dei relativi costi ..." inoltre sono richieste le misure derivanti dalla "... presenza simultanea o successiva di più imprese ...". Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati con l'elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere presi in considerazione solo quelli prettamente riguardanti l'opera in esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08

(art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente l'identificazione dell'opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione dei rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell'entità dei lavori (uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della sicurezza.

- richiede l'analisi dell'area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell'organizzazione spaziale mediante l'individuazione delle aree funzionali, l'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.

- prevede l'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro.

(art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

1. 2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

1. 2. 1 Indirizzo del cantiere

Cantiere

Nome	Restauro delle facciate del cortile interno di Villa La Magia a Quarrata (PT)
Indirizzo:	via Vecchia Fiorentina n.63
Comune:	Quarrata
Provincia:	Pistoia

Dati presunti

Inizio lavori: presunto __/__/__

Fine lavori: presunto __/__/__

Durata in giorni calendario: 180,00

Numero massimo lavoratori: 5

Totale lavori: € 223.249,57 (di cui € 24.501,48 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

1. 2. 2 Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere

1. 2. 2. 1 GENERALITA'

Il cantiere si inserisce in una zona pianeggiante posta sulla sommità di una collina assoggettata a vincoli di tipo tutela storico paesaggistico. Trattasi infatti del restauro conservativo delle facciate esterne della villa La Magia, residenza storica della famiglia Medici che l'acquistarono nel 1583-1584 da Niccolò Panciatici. La villa con i parchi e giardini circostanti da giugno 2013 è iscritta nella Lista del Patrimonio UNESCO. Al netto della permanenza dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, la villa e i parchi e giardini circostanti possono essere visitati con visite guidate che si svolgano prevalentemente dal 1° maggio al 31 luglio e dal 28 agosto al 25 settembre ogni domenica pomeriggio; da ottobre ad aprile ogni 3° domenica del mese: per accedere alla Villa verranno utilizzati gli ingressi posti sul lato sud-ovest ingresso principale) e sul lato sud-est ("portone delle carrozze). Lungo le quattro facciate del cortile interno saranno

PSC villa La Magia

installati i ponteggi di servizio, dotati di varco protetto con mantovana in corrispondenza della porta da cui gli operai, passando dall'interno della Villa, accederanno all'area di cantiere del cortile interno. Tutto intorno alla villa è presente un ampio resede pianeggiante e/o in falso piano con finitura a ghiaio, in corrispondenza del quale potranno transitare i mezzi in arrivo ed in partenza dal cantiere. In un'area pianeggiante in vicinanza della facciata nord-ovest è prevista la zona di sosta degli automezzi e di eventuali macchine operatrici. Non verranno posizionate baracche di cantiere e wc chimici ad uso degli operai, bensì verranno utilizzati quali spogliatoi, mensa e wc alcuni locali presenti al piano terra dell'ala nord-est della Villa. Si provvederà ad installare all'esterno della Villa, in corrispondenza del lato nord-ovest, un wc chimico a servizio dei fornitori esterni, ai quali verrà adibito anche un locale al piano terra della Villa, con accesso direttamente dall'esterno in corrispondenza del lato nord-est. Il carico e scarico dei materiali avverrà in corrispondenza delle zone di ingresso alla corte interna della Villa in corrispondenza dell'ala sud-est e dell'ala sud-ovest della Villa, mentre lo stoccaggio dei materiali ed il posizionamento delle macchine per la lavorazione (sega circolare; betoniera, e quant'altro necessario) avverrà in corrispondenza della zona centrale della corte interna, dove si provvederà a proteggere opportunamente con idoneo impalcato la fontana presente. Per giungere al cantiere deve essere percorsa la strada via Vecchia Fiorentina e da questa deviare su via Magia, poi attraverso un cancello automatizzato (telecomando) si prende una piccola strada sterrata che conduce alla villa.

1. 2. 3 Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

1. 2. 3. 1 GENERALITA' DELL'OPERA

L'opera consiste sinteticamente nel restauro conservativo delle facciate del cortile interno della Villa, in particolare il ripristino dell'intonaco e delle modanature, il recupero di infissi e inferriate e il completamento della posa di canali e pluviali per la raccolta delle acque piovane del tetto.



Facciata del cortile interno di Villa La Magia



Facciata del cortile interno di Villa La Magia



Facciata del cortile interno di Villa La Magia



Facciata del cortile interno di Villa La Magia

2. 3. 2 SCELTE PROGETTUALI

Le scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche individuate pensando alla sicurezza dei lavoratori che interverranno per la realizzazione dell'opera e per la successiva manutenzione, compatibili con le esigenze dell'opera stessa sono le seguenti:

- a) Restauro conservativo delle quattro facciate del cortile interno della Villa.

1. 3 SOGGETTI COINVOLTI E COMPITI DI SICUREZZA

3. 1 Soggetti Coinvolti

Committente: *Comune di Quarrata via Vittorio Veneto 2, Quarrata (PT). 05737710*

Responsabilità e competenze:

E' il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela.

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Valuta il PSC ed il FIS.

Designa il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.

Comunica alle imprese esecutrici il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione.

Verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le seguenti modalità:

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/08
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui ai due precedenti punti.

Prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro

territorialmente competenti la notifica preliminare secondo il seguente modello nonché gli eventuali aggiornamenti:

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

Trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese che saranno coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

Sospende i lavori, allontana le imprese o i lavoratori autonomi dal cantiere o rescinde il contratto con le imprese su motivata richiesta del CSE.

**Responsabile dei lavori: RUP Arch. Riccardo Pallini, Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, Servizio Lavori Pubblici - Comune di Quarrata.
Tel. 0573771120**

Responsabilità e competenze:

E' un soggetto obbligato per legge (lavori pubblici).

Le sue responsabilità sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per il committente stesso.

Nel caso di Lavoro Pubblico il RL viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del Procedimento ma non assume di fatto tutte le responsabilità individuate in capo al committente se non tramite un incarico che abbia i crismi della delega.

**Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Arch. Riccardo Pallini, Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, Servizio Lavori Pubblici - Comune di Quarrata.
Tel. 0573771120**

Responsabilità e competenze:

Il CSP è chiamato a confrontarsi con i progettisti al fine dell'individuazione dei processi costruttivi in modo da proporre quelle varianti e/o integrazioni necessarie all'eliminazione all'origine dei pericoli ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori che dovranno procedere all'esecuzione e/o alla

successiva manutenzione dell'opera. Le sue responsabilità sono previste nella legislazione corrente ed in particolare sono quelle di redigere i piani di sicurezza ed il fascicolo informativo dell'opera secondo le indicazioni degli specifici articoli del D.Lgs. 81/08.

Coordinatore in fase di esecuzione: _____ (da nominare) _____

Responsabilità e competenze:

Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

Verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo.

In relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, inosservanze, mancato rispetto delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Datore di lavoro - dirigente - preposto imprese esecutrice (sub affidataria): Non ancora noti

Responsabilità e competenze:

Redige il POS e lo trasmette all'impresa affidataria;

Cura:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

PSC villa La Magia

Predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili.

Cura la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.

Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.

Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;

Cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Datore di lavoro dell'impresa affidataria (appaltatrice): non ancora noto.

Responsabilità e competenze:

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi subaffidatari.

Redige il POS quale documento complementare e di dettaglio al PSC e quale documento di valutazione dei rischi per le lavorazioni di competenza e lo trasmette al CSE.

Verifica la congruenza dei POS di competenza delle imprese esecutrici subaffidatarie con il proprio e li trasmette al CSE.

Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici subaffidatarie con le stesse modalità sopra descritte per il committente - RL.

Coordina gli interventi, sotto evidenziati, di cui le imprese esecutrici subaffidatarie si devono curare.

Direttore lavori: non ancora noti.

Responsabilità e competenze:

Oltre a quelle specifiche a favore del committente, il DL per la attuazione delle misure di sicurezza è chiamato a cooperare con il CSP ed il CSE onde ottenere la effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano affidate alla attività del CSE.

Ci si riferisce alla descrizione della figura di D.L. per conto della Pubblica Amministrazione (obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 163/06), data la particolarità della figura all'interno dell'organizzazione aziendale interessata.

Il D.L. incaricato dal committente si confronta con il R.T. nominato dall'appaltatore negli stessi termini in cui il committente in persona si pone di fronte all'appaltatore, con i medesimi poteri, gli stessi obblighi, le stesse responsabilità.

E' evidente che la nomina di un D.L. da parte del committente realizza, una presenza molto più vincolante di quella che potrebbe realizzare il committente in persona, impossibilitato in genere a presenze più che saltuarie. Contrariamente ai poteri limitati riconosciuti al D.L. nella contrattazione privata, in caso di opere pubbliche, vista la necessità di particolare protezione degli interessi pubblici, al D.L. in titolo vengono riconosciuti non solo poteri di controllo e di amministrazione dei lavori, ma anche particolari facoltà di ingerenza e collaborazione con i terzi.

In particolare, per gli aspetti tecnici, il D.L. non si limita ad attività generiche di sorveglianza, ma attua interventi attivi tramite ordini di servizio ed istruzioni all'appaltatore: il tutto però senza giungere al punto di determinare modifiche al progetto o al contratto, ma solo al fine di assicurare il risultato corretto, le prescrizioni, del D.L. possono essere disattese dall'appaltatore se questi le riconosce errate sotto l'aspetto tecnico.

Le responsabilità del D.L. per conto della Pubblica Amministrazione possono essere così sintetizzate:

PSC villa La Magia

1. responsabilità dovute a negligenza o a mancato controllo da cui sia derivato ad es. un ritardo nell'ultimazione lavori o difetti nell'opera.
2. responsabilità dovute a difetti palesi del progetto, rivelatisi in corso d'opera e non riconosciuti dal D.L..
- 3.
4. responsabilità di errori contabili (amministrativi).

Infine, pur essendo riconosciuto al D.L. della P.A. la possibilità di sospensione dei lavori ogni qualvolta egli ravvisi danni potenziali, e confermando le responsabilità derivanti da mancato controllo e/o non tempestivo intervento (culpa in vigilando), restano quindi e in ogni caso escluse le responsabilità legate alle attività specialistiche dell'appaltatore, per le quali il principio dell'autonomia già citata continua a valere.

3. 2 Imprese Esecutrici

Essendo ancora in fase di progettazione le imprese esecutrici non sono ancora note. In fase di progettazione si prevedono tante imprese quanto sono le macrolavorazioni:

- Impresa montaggio e smontaggio ponte di servizio.
- Impresa impianto elettrico e di messa a terra del cantiere; di allarme del ponteggio.
- Impresa per il restauro conservativo
- Impresa infissi.

1. 3. 3 Gerarchia Appalti

Tutti i lavori previsti nel progetto esecutivo verranno appaltati ad un'unica impresa. Quest'ultima, nel rispetto delle norme sugli appalti potrà subappaltare alcune lavorazioni.

Il presente PSC verrà integrato quando saranno nota l'impresa affidataria e le eventuali imprese subappaltanti.

1. 4 RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPECIFICO CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI ED AI RISCHI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITA'

1. 4. 1 GENERALITA'

Il cantiere è temporaneo e di tipo fisso e circoscrive l'area interessata dai lavori completamente e per tutta la durata dei lavori

1. 5 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

1. 5. 1 AREA DEL CANTIERE

1. 5. 1. 1 caratteristiche dell'area del cantiere

1. 5. 1. 1. 1 Generalità

Il cantiere è temporaneo e di tipo fisso ed è posto in adiacenza alla facciata esterna nord-ovest ed in corrispondenza della corte interna di Villa La Magia, sita sulla sommità pianeggiante di una collina non molto distante dall'abitato di Quarrata; esso circoscrive l'area interessata dai lavori completamente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

L' area del cantiere è all' interno di un ampio resede posto in adiacenza al fabbricato della Villa sulla facciata esterna dord-est e su piccola porzione dell'angolo esterno sud-est, nonché in corrispondenza del cortile interno della Villa dove verranno installati i ponti di servizio da terra a tetto e verranno eseguite le varie lavorazioni. .

Non verranno posizionate baracche di cantiere e wc chimici ad uso degli operai, bensì verranno utilizzati quali spogliatoi, mensa e wc alcuni locali presenti al piano terra dell'ala nord-est della Villa. Si provvederà ad installare all'esterno della Villa, in corrispondenza del lato nord-ovest, un wc chimico a servizio dei fornitori esterni. Il carico e scarico dei materiali avverrà in corrispondenza delle zone di ingresso alla corte interna della Villa in corrispondenza dell'ala sud-est e dell'ala sud-ovest della Villa, mentre lo stoccaggio dei materiali ed il posizionamento delle macchine per la lavorazione (sega circolare; betoniera, e quant'altro necessario) avverrà in corrispondenza della zona centrale della corte interna, dove si provvederà a proteggere opportunamente con idoneo impalcato la fontana presente.

All'esterno della Villa, in corrispondenza del resede posto verso l'ala sud-est ed in prossimità dell'ingresso alla corte della Villa posto su tale lato, verrà posizionato un container scarrabile per il deposito dei materiali di risulta derivanti dalle demolizioni di porzioni di muratura e di intonaci effettuate in corrispondenza della facciate interne della Villa, oggetto di restauro. Tale container dovrà essere opportunamente schermato tramite recinzione metallica da cantiere rivestita con telo bianco, al fine di impattare in maniera minima con il contesto di pregio della Villa e delle sue facciate esterne.

All'interno della Villa, in corrispondenza del piano terra dell'ala nord-est, sarà individuato un locale con ingresso direttamente dall'esterno in corrispondenza di da tale lato, ad utilizzo dei fornitori esterni, in ottemperanza alle misure antiCOVID

Direttamente dalla corte interna in cui avverranno le lavorazioni di cantiere, sarà possibile, tramite un percorso dedicato interno alla Villa, accedere ai locali posti al piano terra da adibire a spogliatoio, mensa e wc per i lavoratori.

Per giungere al cantiere deve essere percorsa la strada via Vecchia Fiorentina e da questa deviare su via Magia, poi attraverso un cancello automatizzato (telecomando) si prende una piccola strada sterrata che conduce alla villa.

Nel cortile interno verranno installati i ponteggi di servizio in corrispondenza di tutte e quattro le facciate, da terra a tetto, con un castello di tiro.

Tutta l'area del cantiere in adiacenza alla facciata esterna nord-est è pianeggiante e/o in leggero falsopiano ed avente destinazione a circolazione delle persone, delle auto e dei mezzi meccanici usati dagli addetti alla manutenzione dei giardini e del parco. Trattasi di una zona con finitura a terra in ghiaio. In corrispondenza del cortile inetrno, invece, il piano di calpestio è realizzato in mattonelle di lastricato in pietra.

Il fabbricato della Villa presenta pianta rettangolare di m.42,56x38,25 circa, in corrispondenza delle cantonate sud e nord sono presenti corpi di fabbrica che sporgono dal perimetro, a sud la sporgenza in orizzontale è di m.2,35 su entrambe le facciate, a nord m.2,47 dalla facciata sud-ovest, m.2,70 dalla facciata nord-est. Il fabbricato si eleva su due-tre piani fuori terra oltre un piano interrato ed due corpi di fabbrica che si elevano rispetto agli altri. Le coperture sono a padiglione.

Si riporta qui di seguito la vista della zona di cantiere



VISTA AEREA ZONA DI CANTIERE

1. 5. 1. 1. 2 LINEE AEREE

Non sono presenti linee aeree che sovrastano l'area di cantiere.

1. 5. 1. 1. 2. 1 ALTRE_OPERE_AEREE

Non sono presenti altre opere aeree.

1. 5. 1. 1. 2. 2 LINEE ELETTRICHE

1. 5. 1. 1. 2. 2. 1 PRESENZA DI CONDUTTORI ELETTRICI

Nessuna linea elettrica aerea sovrasta l'area interessata dai lavori.

Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

1. 5. 1. 1. 2. 3 FUNIVIE - SEGGIOVIE - ECC.

Non sono presenti funivie, seggiovie o altri impianti di risalita.

1. 5. 1. 1. 3 SOTTOSUOLO - SOTTOSERVIZI

Nel sottosuolo sono presenti tutti i sottoservizi. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa deve reperire presso il Comune di Quarrata le planimetrie riportanti la posizione planimetrica e la profondità di posa dei sottoservizi.

Si precisa che nel progetto esecutivo non sono previsti scavi di alcun genere ma la posizione dei sottoservizi è necessario conoscerla in fase di infissione delle paline dell'impianto di messa a terra del cantiere.

L'impresa esecutrice dell'impianto di terra deve verificare la posizione dei sottoservizi prima di infiggere la palina.

1. 5. 1. 1. 3. 1 ORDIGNI BELLICI

Nel progetto esecutivo non sono previsti scavi di alcun genere.

Se durante i lavori di restauro conservativo sulle facciate venissero rinvenuti nicchie nelle murature non conosciute, l'impresa esecutrice dei lavori deve procedere con molta cautela, usando soltanto attrezzi manuali, per rendere visibile l'interno della nicchia e qualora venissero rinvenuti ordigni bellici i lavori devono essere immediatamente interrotti e tutte le persone si devono allontanare dalla zona e portarsi a debita distanza. L'impresa esecutrice deve immediatamente avvisare il CSE, e chiamare il 113. Nel frattempo deve vigilare affinché nessuna persona si avvicini al luogo del ritrovamento.

I lavori non potranno riprendere fin tanto che la zona non sia stata bonificata secondo le procedure impartite dagli organi competenti.

5. 1. 1. 4 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DEL TERRENO

Il resede circostante il fabbricato è attualmente finito a ghiaio, e risulta sufficientemente compatto per sostenere il peso del wc per i fornitori esterni e per la sosta/deposito degli automezzi e delle macchine operatrici del cantiere (in corrispondenza della facciata esterna nord-ovest). Infatti su detto terreno circolano da molti anni i mezzi meccanici utilizzati per la manutenzione del verde (trattori, camioncini e camion). Non sono visibili segni riconducibili a problematiche di cedimento del terreno. Anche la pavimentazione in lastre di pietra presente in corrispondenza della corte interna ha sufficiente compattezza per sostenere il peso dei ponteggi da installarvi e non presenta

PSC villa La Magia

segni di cedimenti e/o rotture, al fine di effettuare in tale zona il deposito dei materiali (sacchi di calce) e delle attrezzature da cantiere aventi ridotte dimensioni (betoniera a bicchiere, sega a banco, ecc.).

Tutta l'area interessata dal cantiere, sia quella in corrispondenza della facciata esterna nord-ovest che quella in corrispondenza della corte interna, si presenta pressoché pianeggiante o leggermente in falsopiano.

Di fronte alla facciata esterna nord-est, sotto al resede è presente una costruzione interrata ad un piano la cui copertura è a volta di recente consolidamento. Sul terreno sovrastante detta costruzione interrata possono passare, come avviene attualmente, il camion da muratore mentre per il camion carico di materiali non potrà passare su questo terreno. La zona interdetta al passaggio dei mezzi pesanti è riportata nella planimetria di cantiere.

L'impresa affidataria deve vigilare e garantire che nessun mezzo pesante transiti sulla zona interdetta.

I mezzi pesanti per accedere alla zona di carico e scarico devono percorrere la strada sterrata adiacente al fabbricato seguendo le facciate sud-est, sud-ovest e nord-ovest

5. 1. 1. 4. 1 LIVELLO DI FALDA

Non essendo previsti scavi di alcun genere non interessa conoscere il livello di falda. Tutto il terreno si presenta sufficientemente drenante e non soggetto a ristagni d'acqua meteorica. Tutto intorno al fabbricato è presente una strada sterrata, ai lati della quale in terreno comincia a scendere gradatamente favorendo il naturale deflusso delle acque meteoriche.

5. 1. 1. 4. 2 OROGRAFIA DELL'AREA

L'area interessata dal cantiere è pianeggiante o leggermente in falsopiano.

Il tutto è posto su un'area pianeggiante posta sulla sommità di una collina. Ai lati del resede carrabile in ghiaio il terreno degrada molto lentamente su tutti i lati eccetto su quello nord-est dove il terreno scende con una pendenza maggiore.

1. 5. 1. 1. 4. 3 PRESENZA DI FOSSATI O ALVEI FLUVIALI

Non sono presenti fossati o alveoli fluviali.

1. 5. 1. 1. 4. 4 PRESENZA DI RILEVATI

Nell'area di cantiere non sono presenti rilevati.

1. 5. 1. 1. 4. 5 PRESENZA DI BACINI E CORSI D'ACQUA

Nell'area di cantiere non sono presenti bacini e corsi d'acqua.

1. 5. 1. 1. 5 AGENTI INQUINANTI

L'edificio, i giardini ed il parco sono iscritti nella Lista del Patrimonio UNESCO e sono utilizzati come museo per visite guidate. Non ci sono quindi attività che possono produrre agenti inquinanti.

1. 5. 1. 1. 5. 1 POLVERI

1. 5. 1. 1. 5. 1. 1 PRESENZA DI STRADE STERRATE

Il cantiere insiste, per la parte in corrispondenza della facciata esterna nord-est, su un resede avente finitura a ghiaino compatto per il quale non si rileva particolare sollevamento di polveri al passaggio degli autoveicoli.

Considerato che tutta la zona dove insiste il cantiere è privata che la strada in ghiaino circostante il fabbricato è percorsa soltanto da sporadiche autovetture e mezzi meccanici di servizio non si prevedono possibili sollevamenti di polvere. Tuttavia il RUP dovrà informare il personale in servizio a Villa La Magia di percorrere il resede a passo d'uomo, se tali disposizioni non sono già in vigore.

In casi estremi l'impresa appaltatrice dovrà periodicamente annaffiare le strade lungo il perimetro del cantiere.

1. 5. 1. 1. 5. 1. 2 PRESENZA DI FONTI CHE PRODUCONO POLVERE

Nella zona non vi sono attività produttiva che nel ciclo produttivo producono polveri.

1. 5. 1. 1. 5. 2 RUMORE

1. 5. 1. 1. 5. 2. 1 PRESENZA DI FONTI CHE PRODUCONO RUMORE

Non vi sono unità produttive in prossimità del cantiere che nel normale ciclo operativo produce "rumore". L'unico rumore può provenire dal taglia erba, usato nella manutenzione del verde. Tuttavia il verde inizia oltre il resede in ghiaino e pertanto sufficientemente distante dal cantiere. Trattasi comunque di lavorazioni contenute nel tempo, mezza, al massimo una giornata. Comunque sia qualora l'uso del taglia erba dovesse produrre un rumore potenzialmente pericoloso per gli addetti ai lavori di restauro, le imprese esecutrici dovranno avvertire immediatamente il CSE il quale chiederà immediatamente al RUP di ordinare l'interruzione dell'uso del tagliaerba.

1. 5. 1. 1. 5. 2. 2 PRESENZA DI RUMORE VEICOLARE

L'area circostante il cantiere è privata, sul resede in ghiaino possono passare soltanto gli autoveicoli di servizio. In considerazione di quanto sopra non si può avere una presenta significativa di rumore veicolare.

1. 5. 1. 1. 5. 3 GAS

1. 5. 1. 1. 5. 3. 1 PRESENZA DI GAS DI SCARICO VEICOLARE

L'area circostante il cantiere è privata, sul resede in ghiaio possono passare soltanto gli autoveicoli di servizio. In considerazione di quanto sopra non si può verificare una presenza significativa di gas di scarico veicolare.

1. 5. 1. 1. 5. 3. 2 PRESENZA DI GAS DI SCARICO INDUSTRIALI

Nella zona non sono presenti insediamenti industriali.

1. 5. 1. 1. 5. 3. 3 PRESENZA DI GAS ESPLOSIVI / TOSSICI

Non sono previsti nel progetto esecutivo lavori all'interno dei pozzi, delle cisterne, delle vasche o comunque in luoghi ristretti.

1. 5. 1. 2 fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e relative contromisure

1. 5. 1. 2. 1 CANTIERI LIMITROFI

Non ci sono cantieri limitrofi a quello oggetto del presente PSC.

1. 5. 1. 2. 1. 1 GRU INTERFERENTI

Non è previsto il montaggio di una gru.

1. 5. 1. 2. 1. 2 VIABILITA' PROMISCUA

Il tratto di via Magia, con inizio dalla strada pubblica, via Vecchia Fiorentina fino al cancello di accesso sulla diramazione a sinistra, essendo promiscua con gli addetti al servizio a villa La Magia ed anche ai visitatori l'impresa appaltatrice dovrà istruire le maestranze affinché pongano la massima attenzione nel percorrere detto tratto raccomandandogli inoltre di limitare la velocità a 10 km orari.

Il tratto di strada sterrata (con ghiaio) che si dirama da via Magia (cancello) e sale fino al resede circostante la villa sarà riservata al passaggio degli autoveicoli delle imprese esecutrici.

Infine il tratto terminale per raggiungere in cantiere, in senso antiorario per piccoli mezzi meccanici ed orario per i mezzi pesanti, essendo promiscua con gli addetti al servizio a villa La Magia ed anche ai visitatori l'impresa appaltatrice dovrà istruire le maestranze affinché pongano la massima attenzione nel percorrere detto tratto raccomandandogli inoltre di limitare la velocità a 5 km orari. Per il tratto da percorrere in

PSC villa La Magia

senso orario, promiscuo anche con i pedoni (personale e visitatori) della villa il mezzo meccanico deve essere proceduto, a debita distanza, da personale dell'impresa esecutrice, che a piedi provvederanno a liberare dai pedoni la strada.

1. 5. 1. 2. 2 INFRASTRUTTURE

1. 5. 1. 2. 2. 1 STRADE

Non vi sono strade aperte al pubblico che interferiscono con il cantiere. Tutto il cantiere deve essere recintato ed all'interno di esso possono entrare soltanto mezzi meccanici delle imprese.

Gli addetti delle imprese esecutrici potranno parcheggiare nella zona del resede posto di fronte alla facciata nord-est, lato valle, in prossimità dell'inizio del cantiere.

1. 5. 1. 2. 2. 2 FERROVIE

Nella zona non sono presenti ferrovie.

1. 5. 1. 2. 3 RISCHIO DI ANNEGAMENTO

Nell'area di cantiere non vi sono fiumi, fossi, stagni, laghi, dove si può manifestare il rischio annegamento.

1. 5. 1. 2. 4 ALTRI RISCHI

1. 5. 1. 2. 4. 1 BOCCHE DI LUPO

Nell'area di cantiere non vi sono bocche di lupo aperte o che, comunque, debbano essere interessate dalle lavorazioni del cantiere. Le bocche di lupo sono presenti (n° 3) alla base della facciata nord-est e sarà cura dell'impresa esecutrice provvedere ad effettuarne un'adeguata protezione.

1. 5. 1. 2. 4. 2 PANCHINE IN PIETRA

non vi sono panchine in pietra nelle aree interessate dal cantiere.

5. 1. 2. 4. 3 PIANTE RAMPICANTI ED IN VASO

Non sono presenti piante, né di tipo rampicante né in vaso in corrispondenza delle facciate della corte interna della Villa, oggetto di intervento.

5. 1. 3 rischi trasmessi all'area circostante derivanti dalle lavorazioni del cantiere e relative contromisure

1. 5. 1. 3. 1 INSEDIAMENTI LIMITROFI

1. 5. 1. 3. 1. 1 DANNI STRUTTURALI INDOTTI

Trattandosi di interventi sulle facciate di un edificio non è escludibile che le lavorazioni causino danni strutturali all'edificio stesso pertanto l'impresa appaltatrice dovrà provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a constatare lo stato degli edifici in modo da poter innanzitutto scegliere le metodologie operative meno invasive e comunque far fronte alle eventuali richieste infondate di risarcimento.

1. 5. 1. 3. 1. 2 INCENDIO

Trattandosi di lavori da eseguire all'esterno del fabbricato (sulle facciate) le possibilità di innescare incendi è alquanto limitata. Non potendo escludere attualmente la necessità di eseguire lavorazioni che richiedono uso di fiamma libera (saldature) le imprese esecutrici dovranno inoltre avere sempre a disposizione estintori adeguati ed addetti all'antincendio.

1. 5. 1. 3. 1. 3 SCUOLE

Nella zona circostante il cantiere non sono presenti scuole.

1. 5. 1. 3. 2 AGENTI INQUINANTI

1. 5. 1. 3. 2. 1 POLVERI

1. 5. 1. 3. 2. 1. 1 TRASMISSIONE DI POLVERE

Essendo previste lavorazioni di rimozione di intonaco e ripulitura dei vari componenti architettonici si può avere innalzamento e propagazione di nubi polverose alle aree limitrofe. Per ostacolare detta propagazione e bloccare eventuali espulsioni di scaglie di intonaco e/o di pietra all'esterno del ponte di servizio l'impresa addetta al montaggio e smontaggio dei ponteggi dovrà provvedere all'installazione di teloni fissati alla struttura esterna del ponteggio. I teli che possono essere installati sono quelli previsti sul libretto di uso e manutenzione del ponte di servizio.

Le finestre poste in vicinanza o sottostanti dove vengono eseguite dette lavorazioni devono essere tenute chiuse. Qualora siano aperte l'impresa esecutrice prima di eseguire la saldatura deve far chiudere le finestre e comunicare che la loro apertura potrà essere effettuata soltanto a lavorazione ultimata.

1. 5. 1. 3. 2. 2 RUMORE

1. 5. 1. 3. 2. 2. 1 EMISSIONE DI RUMORE

Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare i limiti e gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessità di impiego delle suddette attrezzature superando i limiti e/o in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le indicazioni relative alla "rumorosità" delle proprie

1. 5. 1. 3. 2. 3 GAS

1. 5. 1. 3. 2. 3. 1 PRESENZA DI GAS DI SCARICO

Non sono previste lavorazioni all'interno dell'edificio ma soltanto all'esterno.
Rischio non presente.

1. 5. 1. 3. 2. 3. 2 PRESENZA DI FUMI DI SALDATURA

Non sono previste lavorazioni all'interno dell'edificio ma soltanto all'esterno.

Le finestre poste in vicinanza dove vengono eseguire saldature devono essere tenute chiuse. Qualora siano aperta l'impresa esecutrice prima di eseguire la saldatura deve far chiudere le finestre e comunicare che la loro apertura potrà essere effettuata soltanto a lavorazione ultimata.

1. 5. 1. 3. 3 INFRASTRUTTURE

1. 5. 1. 3. 3. 1 STRADE - PASSAGGI

Il resede circostante la villa è sufficientemente grande da permettere il passaggio degli autoveicoli di servizio.

Gli accessi pedonali alla villa avverranno dai portoni presenti in corrispondenza delle facciate sud-est e nord-est.

L'ingombro della recinzione di cantiere posta in corrispondenza della facciata esterna nord-est della Villa sarà segnalato con luci fisse rosse da posizionare agli angoli e centralmente.

5. 1. 3. 3. 1. 3 DELIMITAZIONI - SBARRAMENTI PER CADUTA MATERIALE DALL'ALTO

I carichi e scarichi di materiale con l'ausilio di apparecchi di sollevamento e con l'impegno della viabilità pedonale e stradale esterna all'area del cantiere, al fine di evitare il coinvolgimento di estranei per caduta di materiale dall'alto, le imprese esecutrici dovranno, in ogni situazione che determini tale esigenza, delimitare e/o sbarrare con idonei apprestamenti (nastro - cavalletti - barriere - birilli - ecc.) l'area di possibile caduta di gravi.

Nelle lavorazioni di demolizione e rimozione di intonaco e/o ripuliture ci sarà l'inevitabile caduta a terra di parte dei materiale rimosso. Affinché detta caduta non interferisca con il personale della Villa, il RUP deve avvisare per scritto che durante le lavorazioni le finestre devono essere tenute chiuse. Qualora vi sia necessità di aprirle, il personale deve preliminarmente avvisare l'impresa esecutrice che interromperà la lavorazione nella zona di influenza con la finestra.

L'area corrispondente alla corte interna della Villa deve essere ad uso esclusivo

1. 5. 1. 3. 3. 2 FERROVIE

Non c'è nessuna ferrovia.

1. 5. 2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

1. 5. 2. 1 modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

1. 5. 2. 1. 1 GENERALITA'

La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente l'entrata in cantiere alle persone estranee anche durante il fermo del cantiere stesso. Si ricorda la sussistenza della responsabilità del titolare dell'impresa se non predispone opere precauzionali che impediscono l'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in cantiere edile.

5. 2. 1. 2 RETE DI RECINZIONE

a) Ponte di servizio: Tutta la zona sottostante al primo impalcato del ponte di servizio deve essere interdetta all'accesso dei non addetti ai lavori. E' quindi obbligatorio porre in opera lungo il filo esterno del ponteggio ed in tutte le testate e ai lati del varco di accesso al fabbricato, di rete plastificata rossa. Gli addetti alle lavorazioni accederanno da appositi varchi mobili che devono essere chiusi dopo ogni passaggio. L'impresa affidataria è responsabile del rispetto della prescrizione.

b) Zona Cantiere Logistica: Tutta la zona di cantiere posta all'esterno della Villa (zona WC fornitori esterni e sosta automezzi e macchine operatrici di cantiere, situata in corrispondenza del resede esterno nord-ovest della Villa, e zona container scarrabile per deposito materiali di risulta, situata in corrispondenza del resede esterno sud-est della Villa,) deve essere recintata con pannelli prefabbricati in lamiera zincata (h=2,00m) con montanti sostenuti da piedini prefabbricati in c.a.. Sui pannelli non deve essere fissata alcuna rete (ribaltamento). Nella recinzione dovranno essere posti due accessi contrapposti, di almeno 5,00 metri per il passaggio dei mezzi meccanici e un accesso della larghezza di m.1,80 per il passaggio delle persone. Gli accessi dovranno essere sempre tenuti chiusi con portone socchiuso durante il giorno e chiusi con catena e lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque durante il fermo del cantiere. L'impresa affidataria deve garantire il rispetto della prescrizione.

1. 5. 2. 1. 5 ACCESSO AL CANTIERE

Il tratto di via Magia, con inizio dalla strada pubblica, via Vecchia Fiorentina fino al cancello di accesso sulla diramazione a sinistra, essendo promiscua con gli addetti al servizio a villa La Magia ed anche ai visitatori l'impresa appaltatrice dovrà istruire le maestranze affinché pongano la massima attenzione nel percorrere detto tratto raccomandandogli inoltre di limitare la velocità a 10 km orari.

Il tratto di strada sterrata (con ghiaino) che si dirama da via Magia (cancello) e sale fino al resede circostante la villa sarà riservata al passaggio degli autoveicoli delle imprese esecutrici.

Infine il tratto terminale per raggiungere in cantiere, in senso antiorario per piccoli mezzi meccanici ed orario per i mezzi pesanti, essendo promiscua con gli addetti al servizio a villa La Magia ed anche ai visitatori l'impresa appaltatrice dovrà istruire le maestranze affinché pongano la massima attenzione nel percorrere detto tratto raccomandandogli inoltre di limitare la velocità a 5 km orari. Per il tratto da percorrere in senso orario, promiscuo anche con i pedoni (personale e visitatori) della villa il mezzo meccanico deve essere proceduto, a debita distanza, da personale dell'impresa esecutrici, che a piedi provvederanno a liberare dai pedoni la strada.

1. 5. 2. 1. 6 SEGNALETICA

1. 5. 2. 1. 6. 1 GENERALITA'



I lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui presenti in cantiere anche attraverso la segnaletica di sicurezza. E' bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per svolgere bene il suo compito, deve essere posizionata in prossimità del pericolo.

A tal proposito si richiede la collocazione in cantiere, da parte dell'impresa appaltatrice almeno dei seguenti cartelli:


1. 5. 2. 1. 6. 2 Segnali

1. 5. 2. 1. 6. 2. 1 Divieti

VIETATO TRASPORTARE E/O SOLLEVARE PERSONE	
	Posizionamento sul mezzo.
DIVIETO DI ACCESSO	
	Posizionamento generico: All'ingresso del cantiere in prossimità di tutti i luoghi di accesso. Nei depositi e nelle aree in cui l'accesso sia permesso solo a personale autorizzato. Il segnale va accompagnato dalla relativa scritta.
VIETATO PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO	
	Posizionamento generico: Nei pressi delle macchine che presentano organi in movimento con necessità periodica di pulizia o lubrificazione quali, in particolare: betoniere, mescolatrici per calcestruzzo, ecc.
VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI ED I DISPOSITIVI DI SICUREZZA	

	<p>Posizionamento generico:</p> <p>Nei pressi delle macchine (sega circolare)</p>
<p>VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D'AZIONE DELLA GRU DEL CAMION</p>	
	<p>Posizionamento generico:</p> <p>Sul camion munito di autogru</p>

1. 5. 2. 1. 6. 2. 4 Salvataggio

<p>PRONTO SOCCORSO</p>	
	<p>Posizionamento generico:</p> <p>Nei reparti o locali dove sono installati gli armadietti contenenti il materiale di primo soccorso</p> <p>Sui veicoli in cui viene tenuta una cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione</p> <p>Sulla porta della baracca uffici all'interno della quale si trova una cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione</p> <p>Sulla porta del box attrezzature all'interno del quale si trova una cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione</p>

1. 5. 2. 1. 6. 2. 5 Antincendio

ESTINTORE	
	<p>Posizionamento nel cantiere:</p> <p>Sui veicoli in cui viene tenuto un estintore Sulla porta della baracca uffici all'interno della quale si trovano uno o più estintori</p> <p>Sulla porta del box attrezzature all'interno della quale si trovano uno o più estintori</p> <p>In corrispondenza delle uscite di emergenza ove si trova un estintore</p>
TELEFONO ANTINCENDIO	
	<p>Posizionamento nel cantiere:</p> <p>Sulla porta della baracca uffici all'interno della quale si trova un telefono con riportato il numero di telefono dei Vigili del Fuoco</p> <p>Sui veicoli all'interno dei quali si trova un telefono cellulare o altro modello con riportato il numero di telefono dei Vigili del Fuoco</p>

1. 5. 2. 1. 6. 2. 6 Istruzioni

CARTELLO DI CANTIERE	
	<p>Posizionamento nel cantiere:</p> <p>All'ingresso principale del cantiere in posizione visibile dalla strada di accesso</p>
	<p>Posizionamento cantiere:</p> <p>all'ingresso del cantiere.</p>

ALLA SEGNALETICA SOPRA INDICATA, SARA' DA AGGIUNGERE TUTTA LA SEGNALETICA DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE E PERICOLO RELATIVA AI RISCHI DOVUTI ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA VIRUS COVID-19 (VEDI ANCHE PARAGRAFO 13.1)

1. 5. 2. 2 servizi igienico assistenziale, impianti di cantiere e loro caratteristiche

1. 5. 2. 2. 1 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

1. 5. 2. 2. 1. 1 GENERALITA'

L'impresa appaltatrice dovrà installare un monoblocco prefabbricato (o altri materiali) da adibire ad uso wc/lavatoio per i fornitori esterni, mentre sarà possibile l'utilizzo di locali posti al piano terra della Villa quali spogliatoi, mensa e wc per i lavoratori del cantiere.

All'interno della Villa, in corrispondenza del piano terra dell'ala nord-est, sarà individuato un locale con ingresso direttamente dall'esterno in corrispondenza di da tale lato, ad utilizzo dei fornitori esterni, in ottemperanza alle misure antiCOVID

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente illuminati e aerati, isolati per il freddo, ben installati onde evitare il ristagno di acqua sotto la base sollevate dal suolo (almeno 30 cm rispetto al terreno con intercapedini, vespai e altri mezzi che impediscano l'ascesa dell'umidità) e, se necessario, ventilati o condizionati per il caldo, dovranno essere garantiti

i requisiti normativi, la necessaria cubatura e tutte le condizioni di microclima richieste per simili luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative.

L'impresa appaltatrice avrà l'onere di coordinare l'utilizzo dei locali e di procedere alla periodica sanificazione, in ottemperanza alle misure antiCOVID.

5. 2. 2. 1. 2 PARTICOLARITA'

a) Spogliatoi e docce: l'impresa dovrà indicare nel POS l'installazione di spogliatoi oppure nel caso di lavori non insudicianti se i lavoratori perverranno in cantiere e lo lasceranno a fine turno già muniti di abiti da lavoro.

Caratteristiche degli spogliatoi

I locali adibiti a spogliatoi devono possedere i seguenti requisiti:

- difesa dalle intemperie
- riscaldamento invernale
- illuminazione
- posti a sedere
- distinzione fra i sessi (non è obbligatorio solo per aziende con meno di 5 dipendenti)
- armadietti con possibilità di chiudere a chiave i propri effetti personali ed indumenti

Nota: Se il lavoro comporta un notevole insudiciamento, impolveramento o contatto con sostanze infettanti, gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli privati (armadietti doppi).

b) Refettorio: : l'impresa dovrà indicare nel POS l'installazione del refettorio quando scatta l'obbligo normativo in funzione del numero degli addetti. In caso contrario deve indicare se gli addetti tornano a casa per consumare i pasti oppure se si recano presso una vicina struttura di ristorazione (allegare relativa dichiarazione controfirmata dal ristoratore).

1. 5. 2. 2. 2 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE

1. 5. 2. 2. 2. 1 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA

1. 5. 2. 2. 2. 1. 1 GENERALITA'

L'impianto elettrico dovrà essere eseguito da una impresa regolarmente abilitata ai sensi del D.M. 37/08; tale impresa dovrà individuare nel POS, oltre alle caratteristiche delle macchine ed attrezzature che utilizzerà, anche con quali modalità operative opererà e dettagliare con schemi topografici e unifilari di potenza gli impianti elettrici.

1. 5. 2. 2. 2. 1. 2 CAVI

L'impresa esecutrice dovrà rispettare le seguenti direttive nella formazione dell'impianto elettrico di cantiere:

- I cavi per posa fissa (destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere come ad esempio nel tratto che va dal contatore al quadro generale) utilizzabili sono: FROR 450/750V; N1VV-K (anche posa interrata); FG7R 0,6/1kV (anche posa interrata); FG7OR 0,6/1kV (anche posa interrata).
- I cavi per posa mobile (destinati spostamenti durante la vita del cantiere come ad esempio i cavi che alimentano un quadro prese a spina e apparecchi trasportabili) utilizzabili sono: H07RN-F; FG1K 450/750V; FG1OK 450/750V.
- I cavi per posa mobile dovranno essere, per quanto possibile, tenuti alti da terra e dovranno seguire percorsi brevi, e non dovranno essere arrotolati in prossimità dell'apparecchio.
- I cavi non dovranno attraversare le vie di transito all'interno del cantiere e non intralciano la circolazione oppure dovranno essere protetti contro il danneggiamento, ovvero dovranno essere interrati o su palificazioni (posa aerea).

1. 5. 2. 2. 2. 1. 3 GIUNZIONI

Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi dovranno essere eseguite in apposite scatole di derivazione con grado di protezione minimo IP43 o IP55 se sottoposte a polvere e/o getti d'acqua.

L'ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione avviene mediante appositi pressacavi.

1. 5. 2. 2. 2. 1. 4 CONTATTI INDIRETTI

Dovrà essere utilizzato un interruttore automatico magnetotermico e differenziale generale di cantiere subito a valle della fornitura e tale interruttore dovrà essere posto in un contenitore isolante (doppio isolamento).

Le prese a spina dovranno essere protette con interruttori differenziali I_{dn} minore/uguale a 0,03A.

Ogni interruttore differenziale I_{dn} minore o uguale a 0,03A potrà proteggere al massimo sei prese a spina.

1. 5. 2. 2. 2. 1. 5 SEZIONAMENTO - INTERRUZIONE - EMERGENZA

I dispositivi di sezionamento dovranno essere chiaramente identificati (ad esempio per mezzo di apposita etichetta che indica il circuito su cui sono installati).

Per evitare che un circuito sia richiuso intempestivamente, i dispositivi di sezionamento e/o interruttori dovranno essere dotati di blocco nella posizione di aperto o posti all'interno di un quadro chiudibile a chiave.

Dovranno essere predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l'alimentazione all'intero impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi dovranno essere noti a tutte le maestranze e sono facilmente raggiungibili ed individuabili. I comandi d'emergenza sono costituiti o da pulsanti a fungo rosso su sfondo giallo posizionati all'esterno del quadro o dei quadri e agiscono sul relativo inter. gen. mediante diseccitazione della bobina (minima tensione), o dall'inter. gen. del quadro poichè lo stesso non è chiudibile a chiave e l'inter. gen. viene espressamente contraddistinto con apposita targa.

1. 5. 2. 2. 2. 1. 6 PRESE

Dovranno essere utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste si vengano a trovare, anche accidentalmente, in pozze d'acqua.

Dovranno essere utilizzate prese a spina fisse (installate all'interno o all'esterno dei quadri) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste siano soggette a getti d'acqua.

Potranno essere anche utilizzate prese a spina alimentate da un proprio trasformatore di sicurezza o di isolamento (ad esempio per alimentare lampade portatili o proiettori trasportabili) in alternativa alle altre prese protette da differenziali.

Potranno essere utilizzate prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo dovrà essere del tipo H07RN-F.

1. 5. 2. 2. 2. 1. 7 QUADRI

Dovranno essere utilizzati quadri elettrici costruiti in serie (ASC) dotati di targhe indelebili apposte dai costruttori con ivi riportato: il marchio di fabbrica del costruttore; un numero per ottenere dal costruttore tutte le informazioni; EN60439-4 (N.CEI 17/13/4); natura e valore nominale della I (A) del quadro e della f (hz); tensioni di funzionamento nominali.

5. 2. 2. 2. 1. 8 IMPIANTO DI TERRA

Si premette che il collegamento a terra di un ponteggio metallico deve essere collegato a terra se si verificano almeno uno dei seguenti tre casi:

- 1) Il ponteggio è una struttura metallica di notevoli dimensioni situata all'aperto e deve essere protetta contro i fulmini, ai sensi del D.Lgs 81/08, art.84 e All.IV, art.1.1.8.
- 2) Il ponteggio è una massa e deve essere protetta contro i contatti indiretti. Se sul ponteggio sono posati soltanto cavi di classe II, ad esempio HO7RN-F, ed

apparecchi di classe II allora per la presenza de un doppio isolamento il ponteggio non può diventare una massa. Se invece gli apparecchi non sono di classe II allora la sua presenza trasforma il ponteggio in una massa e dove è appoggiato l'apparecchio deve essere messo a terra. Per evitare di mettere a terra il ponteggio basta aggiungere un isolamento supplementare ad esempio inserire un interruttore entro un quadretto isolante. In questo modo si ricade nel componente elettrico di classe II. Se l'apparecchio è di classe III (alimentato a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o a bassissima tensione di protezione (PELV, non occorre mettere a terra il ponteggio.

- 3) Il ponteggio è una massa estranea e deve essere collegata allo stesso impianto di terra delle masse. Il ponteggio appoggia su terreno tramite i piedini (piastre, basette) e costituisce quindi un dispersore naturale di fatto. Se la resistenza verso terra del ponteggio è minore di 200 ohm allora costituisce massa estranea e va collegato a terra. Bisogna misurare la resistenza verso terra del ponteggio.

Se non necessita mettere a terra il ponteggio basta mettere a terra le macchine di cantiere.

All'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici dovrà essere eseguito l'impianto di terra predisponendo, in prossimità dei principali apparecchi utilizzatori fissi del cantiere, alcuni picchetti e questi dovranno essere collegati fra loro; in seguito saranno collegati i ferri delle fondazioni in cemento armato.

L'impianto di terra dovrà essere costituito da: dispersore, nodo di terra, conduttori di protezione, conduttori di terra e conduttori equipotenziali principali.

Come dispersori si potranno utilizzare tubi, profilati, tondini, ecc.

Dovrà essere realizzato il nodo principale di terra con una barra alla quale sono collegati i conduttori di protezione che collegano a terra le masse, il conduttore di terra del dispersore ed i conduttori equipotenziali che collegano le masse estranee.

Il conduttore di terra, che collega il nodo di terra al sistema disperdente ed i dispersori fra loro, dovrà avere sezione minima pari a 16 mmq se in rame rivestito o 35 mmq se in rame nudo.

1. 5. 2. 2. 1. 9 LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI

Nei luoghi conduttori ristretti (all'interno di piccole cisterne metalliche, di cunicoli umidi, di tubazioni metalliche, di scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in situazioni in cui si opera con larga parte del corpo con superfici conduttrici (su un traliccio metallico) dovranno essere utilizzati apparecchi elettrici trasportabili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o alimentati singolarmente con un trasformatore d'isolamento o alimentati da una sorgente autonoma come una batteria di accumulatori.

Le lampade portatili che vengono utilizzate nei luoghi conduttori ristretti potranno essere alimentate unicamente mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV).

1. 5. 2. 2. 2. 1. 10 ILLUMINAZIONE

Trattandosi di lavori all'esterno non è necessario uso lampada per l'illuminazione. In ogni caso gli apparecchi di illuminazione dovranno avere un grado di protezione minimo IP55.

1. 5. 2. 2. 2. 1. 11 VERIFICHE - DICHIARAZIONI

Prima della consegna e della messa in servizio, dell'impianto elettrico, si dovranno eseguire le verifiche prescritte dalle norme CEI per l'accertamento della rispondenza alle stesse.

In generale le verifiche sono, l'esame a vista durante la costruzione dell'impianto per accertare (senza l'effettuazione di prove) le corrette condizioni dell'impianto elettrico e ad impianto ultimato con particolare cura controlla eventuali danneggiamenti dei materiali e dei componenti, infine prove strumentali.

L'impresa installatrice dovrà rilasciare all'impresa appaltatrice o al committente, apposita dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 la quale costituirà altresì idonea prima verifica dell'impianto di terra ed eventualmente dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

L'impresa appaltatrice o il committente dovrà far eseguire, da organismo notificato ai sensi della D.P.R. 462/2001, la verifica dell'impianto di terra ed eventualmente dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche con scadenza biennale.

Copia della dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla messa in funzione dell'impianto elettrico a cura dell'impresa appaltatrice o del committente all'ARPA ed all'ISPEL competenti per territorio.

1. 5. 2. 2. 2. 2 IMPIANTO IDRICO

1. 5. 2. 2. 2. 2. 1 APPROVVIGIONAMENTO ACQUA

L'approvvigionamento dell'acqua sia potabile che non, potrà avvenire tramite allaccio alla rete dell'acquedotto e/o tramite estrazione da pozzi (in tal caso l'impresa appaltatrice dovrà provvedere preventivamente a verificarne la potabilità facendone analizzare alcuni campioni in apposito laboratorio chimico, come ad esempio quello del P.M.P. locale), nonché alla determinazione delle caratteristiche del pozzo al fine di scegliere la pompa e le tubazioni più idonee per le lavorazioni da compiere) e/o con serbatoi mantenuti in modo tale da evitare la contaminazione e l'inquinamento dell'acqua in essi contenuta.

Le condutture dovranno essere realizzate in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni e nel caso di interrimento dovranno essere adeguatamente

segnalate in superficie al fine di evitare possibilità di rotture durante eventuali lavori di scavo.

L'impresa appaltatrice dovrà riportare nel POS le caratteristiche dell'impianto e le modalità operative per l'esecuzione dello stesso.

5. 2. 2. 3 IMPIANTO FOGNARIO

Per tutta la durata dei lavori dovrà essere presente in cantiere un WC chimico.

Esso deve essere svuotato con cadenza settimanale da ditta specializzata in tale compito.

1. 5. 2. 2. 3 IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

1. 5. 2. 2. 3. 1 STRUTTURE METALLICHE DI NOTEVOLI DIMENSIONI

L'impresa appaltatrice, sulla scorta dei ponteggi metallici che installerà, dovrà procedere al calcolo che determina se gli stessi sono di "notevoli dimensioni" confrontando il numero di fulmini che statisticamente può colpire la struttura in un anno (frequenza di fulminazione N_d) con il numero di fulmini all'anno (frequenza di fulminazione N_a).

Se N_d risulta uguale o minore di N_a la struttura (ponteggi, silos,) non è da considerarsi di notevoli dimensioni e quindi risulta "autoprotetta"; in caso contrario la struttura si deve considerare di "notevoli dimensioni" e deve essere protetta.

Nel caso in cui il suolo sia asfaltato (5 cm), o ricoperto di ghiaia (10 cm) oppure sia di porfido o simile, non è comunque richiesto il collegamento a terra ai fini della protezione contro i fulmini, anche se la struttura è di "notevoli dimensioni".

Nel caso in cui non ci sia il suolo come sopra evidenziato, ai fini della protezione contro i fulmini delle strutture di "notevoli dimensioni" e nell'ipotesi di una resistività del terreno inferiore a 500 Ohm-m le strutture dovranno essere protette nei modi descritti per i ponteggi.

1. 5. 2. 2. 3. 2 PONTEGGI

Caratteristiche:

collegamento a terra (con conduttori in Cu nudo da 35 mmq o in acciaio zincato da 50 mmq) almeno in 2 punti e ogni 25 m di lunghezza, realizzato o con dispersori verticali (picchetti) di lunghezza pari a 2,5 m o con conduttori (in Cu nudo da 35 mmq o in acciaio zincato da 50 mmq) interrati orizzontalmente di lunghezza minima di 5 m (almeno 2).

I dispersori possono si possono ritenere collegati fra loro mediante la struttura del ponteggio.

Si precisa che non vi è la necessità di ponticellare i diversi elementi metallici del

ponteggio mentre risulta obbligatorio collegare equipotenzialmente le tubazioni metalliche in prossimità del ponteggio con un conduttore in Cu rivestito da 16 mmq minimo.

Il trasporto dei ponteggi all'interno della corte oggetto di intervento, nella loro fase di installazione, ed il loro trasporto dalla corte interna verso l'esterno della Villa nella fase di smobilitazione del cantiere, dovrà essere effettuato manualmente, con trasporto degli elementi di ponteggio in corrispondenza degli ingressi alla corte posizionati sulla facciate sud-est e sud-ovest della Villa, loro scarico in corrispondenza di tali punti, e da qui loro trasporto all'interno della corte dove ne avverrà il montaggio e lo smontaggio ed il trasporto all'esterno a seguito dell'ultimazione dei lavori.

1. 5. 2. 2. 3. 3 GRU

Non è prevista l'installazione di una gru.

1. 5. 2. 2. 4 DISLOCAZIONE IMPIANTI - MACCHINE FISSE

1. 5. 2. 2. 4. 1 GENERALITA'

In riferimento al posizionamento degli impianti e delle macchine fisse (betoniera, sega circolare/a pendolo, puliscipannelli, piegaferri, ecc.) oltre a quanto evidenziato nel topografico allegato al presente, studiato in considerazione dei punti di fornitura e delle interferenze, l'impresa appaltatrice dovrà produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative (topografici) degli impianti da realizzare.

Per le macchine che possono produrre proiezione di materiale (schegge o pezzi consistenti) in aree di transito di personale estraneo alla lavorazione della macchina, dovranno essere previste delle barriere di protezione o dei sistemi che impediscano l'avvicinamento degli estranei durante l'utilizzo.

1. 5. 2. 3 viabilità principale di cantiere

1. 5. 2. 3. 1 VIABILITA'

La rete viaria all'interno del cantiere ha lo scopo di collegare i vari settori del cantiere e di permettere l'avvicinamento dei materiali e mezzi d'opera. Essa è costituita da strada, piazzali e comprende i posti di lavoro e di passaggio.

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché:

tutte le aree di cantiere siano illuminate anche di notte;

le vie di circolazione siano sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle persone e dei mezzi di trasporto (a tale scopo si fa presente che la larghezza dei passaggi pedonali dovrà superare di almeno 70 centimetri l'ingombro massimo dei veicoli e che dovrà essere delimitata con cavalletti o nastro o altro

PSC villa La Magia
apprestamento);

i posti di lavoro e di passaggio siano opportunamente protetti, con mezzi tecnici o con misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in dipendenza dell'attività lavorativa svolta;

gli autisti degli autocarri pongano particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia e siano sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un segnale adeguato potrà dare necessarie istruzioni all'autista;

su tutto il cantiere e nelle zone limitrofe sia sempre rispettata al limite di velocità massimo consentito che non sarà comunque mai superiore ai 5-10 Km orari;

in prossimità di ponteggi o di altre opere provvisorie la circolazione dei mezzi all'interno del cantiere sia delimitata in maniera tale da impedire ogni possibile contatto tra le strutture e i mezzi circolanti;

sia posta attenzione alla stabilità delle vie di transito e al relativo mantenimento nonché a far bagnare le vie impolverate qualora il passaggio dei mezzi pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere.

A tal fine l'impresa appaltatrice dovrà indicare, in una apposita tavola del POS, l'organizzazione logistica e viaria del cantiere oppure accettare quella del PSC.

Il POS dovrà inoltre descrivere le caratteristiche delle vie di cantiere, la loro localizzazione e le procedure per mantenerle in buono stato di conservazione; dovrà inoltre indicare:

- le disposizioni impartite agli autisti per la circolazione dei mezzi di approvvigionamento in luoghi pericolosi, ivi incluse le manovre in retromarcia con persona a terra;
- le protezioni dei posti di lavoro che non si è potuto separare in modo netto dal transito veicoli.

5. 2. 4 disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art 102

1. 5. 2. 4. 1 DISPOSIZIONI

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

1. 5. 2. 5 disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art 92, comma 1, lettera c)

1. 5. 2. 5. 1 DISPOSIZIONI PER IL COORDINATORE

IL CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la

1. 5. 2. 6 eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Per la fornitura dei materiali pesanti con camion è obbligatorio seguire il seguente percorso:

Arrivato in prossimità del cancello automatizzato, deve attendere che addetti dell'impresa affidataria aprano il cancello con il telecomando. Arrivati in cima alla strada sterrata il mezzo si deve fermare (è proibito svoltare a destra, causa presenza di piano interrato sotto la strada ed attendere che personale a terra lo guidi, percorrendo in senso orario la strada sterrata intorno alla villa, fino all'ingresso del cantiere. Qui scaricati i materiali, dovrà fare manovra di inversione di marcia e sempre accompagnato da personale a terra, tornare indietro fin all'inizio della stradina e poi fino al cancello. Il telecomando verrà dato soltanto all'impresa affidataria.

1. 5. 2. 7 dislocazione zone di carico e scarico e loro caratteristiche

1. 5. 2. 7. 1 GENERALITA'

Oltre a quanto evidenziato nel topografico allegato al presente, studiato in considerazione del principio di non creare:

- a) problemi di interferenze con il traffico veicolare e pedonale interno ed esterno;
- b) problemi di movimentazione dei materiali in relazione al posizionamento degli apparecchi di sollevamento;
- c) danneggiamenti derivanti dalla incompatibilità fra i materiali e dagli urti dei mezzi;

l'impresa appaltatrice dovrà produrre, riportandole nel POS, le tavole grafiche esplicative (topografici) delle zone di carico / scarico (salvo adottare quella presente nel PSC) e dovrà altresì individuare una procedura a tal proposito.

1. 5. 2. 8 zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti e loro caratteristiche

1. 5. 2. 8. 1 DEPOSITI E STOCCAGGI

Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali (laterizi, manufatti, ferri, ecc.) vengano effettuati al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere o altro preposto purché a tal proposito individuato dall'impresa appaltatrice, avrà il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla

base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimità di eventuali cigli di scavi (in necessità di tali depositi si dovrà provvedere ad idonea puntellatura).

In particolare si dettano le seguenti disposizioni:

- è necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia idoneamente compattato, orizzontale e stabile;
- dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione all'area di cui trattasi alle persone non addette alla movimentazione dei materiali;
- i materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovrà essere tale da assicurare all'addetto all'imbrago per il sollevamento la possibilità di operare in sicurezza (almeno 90 cm per i depositi/accatastamenti di altezza superiore a metri 2);
- per i pezzi di grande dimensione porre dei travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli sulla stessa verticale;
- tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore distribuzione dei carichi e per la successiva movimentazione dei pacchi;
- non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti;
- i materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in un'altezza da terra compresa tra i 60 ed i 150 cm e mai superiormente all'altezza delle spalle. Di tutto ciò l'impresa appaltatrice dovrà provvedere a dare formale informazione sia al capocantier (preposto) sia al personale incaricato dei lavori nell'area di stoccaggio.

Il POS dovrà individuare quali stoccaggi saranno eseguiti, la loro localizzazione (tavola grafica) e le modalità operative di realizzazione.

1. 5. 2. 8. 2 SMALTIMENTO RIFIUTI

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici su indicazione dell'impresa appaltatrice, servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari l'impresa appaltatrice dovrà provvedere a consegnare gli stessi a ditta specializzata che li porterà nei punti di raccolta autorizzati.

I rifiuti prodotti nel cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

All'esterno della Villa, in corrispondenza del resede posto verso l'ala sud-est ed in prossimità dell'ingresso alla corte della Villa posto su tale lato, verrà posizionato un container scarrabile per il deposito dei materiali di risulta derivanti dalle demolizioni di porzioni di muratura e di

intonaci effettuate in corrispondenza della facciate interne della Villa, oggetto di restauro. Tale container dovrà essere opportunamente schermato tramite recinzione metallica da cantiere rivestita con telo bianco, al fine di impattare in maniera minima con il contesto di pregio della Villa e delle sue facciate esterne.

1. 5. 2. 9 zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Nel progetto esecutivo non è previsto l'uso di materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. E fatto divieto tassativo a tutte le imprese esecutrici di portante in cantiere e comunque all'interno della proprietà di Villa La Magia.

Il rifornimento di carburante dei mezzi meccanici deve essere effettuato all'esterno presso i distributori di carburante.

1. 5. 3 LAVORAZIONI

1. 5. 3. 1 rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area del cantiere e relative contromisure

1. 5. 3. 1. 1 GENERALITA'

Per tale rischio l'argomento è già stato trattato in un precedente paragrafo "VIABILITA'" nel capitolo Organizzazione del cantiere.

1. 5. 3. 2 rischio di seppellimento da adottare negli scavi

Nel progetto esecutivo non sono previsti scavi di alcun genere.

1. 5. 3. 3 rischio di caduta dall'alto

1. 5. 3. 3. 1 GENERALITA'

Per tale rischio è previsto l'installazione di ponte di servizio su tutte le pareti della corte interna della Villa. Il ponte di servizio dovrà distanziare dalla parete esterna non più di 15 cm. Qualora per la presenza di sporgente sia obbligato ad una maggiore distanza, il ponte di servizio deve essere munito di normal parapetto anche sul lato interno. In quest'ultimo caso la distanza da muro non può superare quella che permette di lavorare comodamente sulla parete con il parapetto interno.

Affinchè il ponte di servizio sia montato alla distanza corretta l'impresa appaltatrice deve controllare il rispetto della distanza idonea in fase di montaggio del ponte.

E assolutamente proibito, togliere i parapetti.

Per salire ai piani di lavoro devono essere previste sicure scale su due due lati opposti del ponteggio.

1. 5. 3. 4 salubrità dell'aria nei lavori in galleria

Il progetto esecutivo non prevede lavori in gallerie.

1. 5. 3. 5 rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto

Nel progetto esecutivo non sono previste estese demolizioni o manutenzione, ma soltanto demolizioni localizzate di intonaci e/o muratura e d interventi di restauro conservativo.

1. 5. 3. 6 rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Nel progetto esecutivo non sono previste lavorazioni con uso di materiali che possono produrre incendi o esplosioni.

1. 5. 3. 8 rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura

Trattandosi di lavori da svolgere all'aperto, può capitare periodi di tempo in cui si ha una un notevole sbalzo di temperatura fra le prime ore del mattino e quelle di tarda mattinata e pomeriggio. In questi caso può essere adottato un orario di lavoro che escluda le ore di massima insolazione.

5. 3. 9 rischio di elettrocuzione e relative contromisure

1. 5. 3. 9.1 GENERALITA'

Oltre a quanto già in precedenza evidenziato per l'impianto elettrico, in un successivo capitolo dedicato all'uso comune di apprestamenti attrezzature impianti ecc., si evidenzierà la procedura dedicata all'utilizzo promiscuo dell'impianto elettrico; in ogni caso si ricorda che: E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, l'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), l'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilità di contatti diretti.

1. 5. 3. 10 rischio rumore e relative contromisure

1. 5. 3. 10. 1 GENERALITA'

Per tale rischio l'argomento è già stato trattato in un precedente paragrafo nel capitolo Fattori esterni che ... - Agenti inquinanti.

5. 3. 11 rischio per uso di sostanze chimiche e relative contromisure

1. 5. 3. 11. 1 GENERALITA'

Come individuare gli agenti chimici pericolosi

Prodotti etichettati

Le sostanze e preparati chimici pericolosi sono soggetti alle norme sull'etichettatura da riportare sulla confezione con uno dei seguenti simboli (*):

+ T (altamente tossico = un teschio su tibie incrociate)

T (tossico = un teschio su tibie incrociate)

X n (nocivo = una croce di S. Andrea)

X i (irritante = una croce di S. Andrea)

Il simbolo è accompagnato sempre da frasi di rischio (R seguita di un numero) e da consigli di prudenza (S seguita da un numero).

Le frasi di rischio e i consigli di prudenza sono riportati in forma esplicita nella scheda tossicologica (scheda di sicurezza) che deve accompagnare il prodotto e che il produttore deve consegnare all'utilizzatore.

(*) Altri simboli riportati nella confezione e non direttamente legati al tema della sorveglianza sanitaria sono i seguenti:

E (esplosivo = una bomba che esplode)

O (comburente = una fiamma sopra un cerchio)

F (facilmente infiammabile = una fiamma)

+ F (altamente infiammabile = una fiamma)

Si ricorda che tali schede fanno parte integrante del POS ed è quindi essenziale che le imprese verifichino la presenza in azienda di tali schede o, in mancanza, le richiedano al fornitore.

Struttura della scheda di sicurezza

La scheda di sicurezza contiene i seguenti dati:

1) Identificazione del prodotto e della società produttrice

2) Composizione e informazioni sugli ingredienti

In tale sezione sono indicate le sostanze pericolose, e la relativa classificazione (simbolo e frasi di rischio).

È da tale sezione che, fra l'altro, si può evincere se il prodotto può provocare sensibilizzazione (frasi R 42, R 43).

In tale sezione, in talune schede è indicato il TLV.

3) Identificazione dei

pericoli Esplicita le frasi di

rischio

4), 5), 6), 7), 8) Misure di primo soccorso. Misure antincendio. Misure in caso di fuoriuscita accidentale. Manipolazione e stoccaggio. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

Tali sezioni, oltre ad esplicitare i consigli di prudenza, indicano le precauzioni da adottare nelle varie fasi di utilizzo: anche a prescindere dai livelli di esposizione, tali precauzioni vanno puntualmente adottate e i lavoratori ne devono essere appositamente informati.

Nella sezione 8), in talune schede, è indicato il TLV.

9) Proprietà chimiche e fisiche

10) Stabilità e reattività

11) Informazioni tossicologiche

12) Informazioni ecologiche

13) Considerazioni sullo smaltimento

14) Informazioni sul trasporto

15) Informazioni sulla regolamentazione

16) Altre informazioni

Le informazioni contenute nelle schede di sicurezza sono essenziali per

effettuare una corretta valutazione del rischio. È evidente che tanto più la scheda di sicurezza offre indicazioni utili ad individuare, nelle effettive condizioni di impiego, il livello di esposizione del lavoratore, tanto più essa scheda è funzionale ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto.

Indubbiamente i prodotti accompagnati da schede di sicurezza riportanti le notizie di cui sopra (correlazione tra l'esposizione nelle condizioni di impiego ricorrenti in edilizia e TLV) sono da privilegiare, almeno dal punto di vista della valutazione.

Agenti chimici pericolosi non etichettati

Taluni agenti chimici pericolosi possono entrare in contatto con i lavoratori come risultato delle lavorazioni. Casi tipici sono quelli delle polveri risultanti da escavazioni; polveri o fumi prodotti nel corso di taglio o abrasione; agenti prodotti da reazioni chimico-fisiche durante l'uso; ecc.

Per taluni di tali agenti sono conosciuti valori limite di esposizione (vedi paragrafo "Come individuare i valori limite di esposizione professionale" successivo) ed esistono specifiche normative (norme contro la silicosi, monitoraggio biologico per il piombo, ecc.).

Fermo restando che, in caso di normative specifiche, è a tali normative che va fatto riferimento, in tutti gli altri casi si può affermare con sufficiente tranquillità che i valori di esposizione normalmente rilevabili nei cantieri (tenendo conto anche del fatto che i tempi di esposizione sono, in genere, inferiori ad un quinto del tempo lavorativo) sono talmente lontani dai valori limite e da quelli corrispondenti al rischio moderato.

Valutazione del rischio derivante da agenti chimici durante il lavoro

- a) Controllare, per tutti i prodotti utilizzati dall'impresa, l'eventuale presenza sulla confezione delle indicazioni previste dalle norme sull'etichettatura (Simboli, frasi di rischio R, consigli di prudenza S);
- b) Controllare, per ciascun prodotto etichettato, la presenza della relativa scheda di sicurezza e allegarne copia al POS, se se ne prevede l'utilizzo nel singolo cantiere;
- c) Individuare la presenza eventuale di agenti chimici non etichettati;
- d) Per ciascuno degli agenti individuati, definire il tempo di esposizione di ciascun lavoratore che utilizza il prodotto etichettato o è in contatto con agenti chimici non etichettati.

Tale tempo è, in genere, inferiore ad 1/5 del tempo di lavoro: in tale situazione la valutazione può ritenersi conclusa con l'indicazione: l'esposizione del lavoratore è inferiore a quella corrispondente al rischio moderato in quanto il

tempo di esposizione è inferiore ad 1/5 del tempo di lavoro.

Anche per durate di esposizione superiori (fino ad 1/2 del tempo di lavoro) si può giungere alla stessa conclusione (esposizione del lavoratore inferiore a quella corrispondente al rischio moderato) nel caso di lavoro all'aperto o in presenza di ventilazione o di aspirazione localizzata.

e) Nei casi non rientranti nella precedente lettera d), se le schede di sicurezza indicano che nelle condizioni usuali di utilizzo nel settore delle costruzioni non si supera l'esposizione corrispondente al rischio moderato o quando sulla base della bibliografia tecnica si possa giungere alla stessa conclusione, concludere la valutazione con l'indicazione che: sulla base delle indicazioni contenute sulla scheda di sicurezza (o, in alternativa) sulla base delle indicazioni dedotte dalla bibliografia, l'esposizione del lavoratore è inferiore a quella corrispondente al rischio moderato;

f) In tutti gli altri casi e in collaborazione col medico competente definire il livello di esposizione.

Ricordare sempre che la valutazione deve essere fatta in collaborazione col medico competente all'attenzione del quale detta valutazione deve essere sottoposta.

Ricordare che il rappresentante dei lavoratori ha diritto di essere consultato.

Misure di sicurezza da adottare

A prescindere dal livello di rischio e, quindi, anche nel caso di rischio moderato, ove siano presenti agenti chimici pericolosi:

a) Adottare le misure di sicurezza di cui al comma 1 dell'art. 72 quinquies del D.Lgs;

b) Adottare le misure di sicurezza previste dalle schede (comprese quelle relative all'utilizzo dei DPI) e darne informazione ai lavoratori;

c) Nel caso di agenti chimici non etichettati adottare le misure di sicurezza del caso, mettere a disposizione e far utilizzare idonei DPI;

d) Nel caso di lavoratori già soggetti in passato a sorveglianza sanitaria in quanto addetti a lavorazioni contemplate nelle voci da 1 a 44 e nella voce 47 (abrogare) della tabella allegata al D.P.R. n. 303/56, verificare col medico competente le sussistenze dell'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Nel caso che la valutazione indichi livelli di esposizione superiori a quelli corrispondenti al rischio moderato (esposizione massiccia, pressoché continuativa ed in assenza di ventilazione), dare piena attuazione alla norma e quindi, oltre a quanto indicato in precedenza, attuare quanto previsto dagli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies e 72-undecies del D.Lgs. n. 25/2002.

1. 6 PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

1. 6. 1 Misure generali di coordinamento

1. 6. 1. 1 PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE INTERFERENZE LAVORATIVE

AL FINE DELL'IDENTIFICABILITA' DEGLI OPERATORI E DELLE RISPETTIVE IMPRESE DI APPARTENENZA DOVRA' ESSERE ESPOSTO DA CIASCUN LAVORATORE COSTANTEMENTE E IN MODO VISIBILE UN TESSERINO DI RICONOSCIMENTO SECONDO I PRECETTI DI LEGGE.

MISURE DI COORDINAMENTO

GUIDA PER IL COORDINAMENTO PER LE LAVORAZIONI FRA SQUADRE E/O DITTE DIVERSE

PREMESSA

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri di costruzione devono essere fra loro coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose interferenze. Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività ed impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione può produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale. Pertanto le seguenti linee guida di coordinamento, sono una essenziale integrazione al piano di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo dovranno altresì essere integrate ed approfondite nel piano operativo di sicurezza che dovrà contenere conseguentemente un cronoprogramma con ivi individuate le tempistiche necessarie alle varie lavorazioni, le risorse necessarie (persone ovvero mansioni e possibilmente nominativo e mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente modello e marca), e le sovrapposizioni temporali e spaziali.

Al fine del controllo delle attività di cantiere l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere settimanalmente al CSE il modulo predisposto di cui al paragrafo successivo (SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI) riportante le lavorazioni svolte nella settimana trascorsa e quelle da svolgere nella settimana successiva (indicando i dati individuati dal modulo suddetto).

NELLE LAVORAZIONI EVIDENZIATE I SINGOLI PROCESSI COSTRUTTIVI SARANNO REALIZZATI DA PIU' IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI (IMPRESA APPALTANTE; IMPRESE SUBAPPALTANTI: IMPRESA DI ELETTRICISTI, FABBRO, FALEGNAME, FORNITORI, ECC.).

LE PRESCRIZIONI MINIME DI COORDINAMENTO DA PRENDERE IN ESAME SONO LE SEGUENTI:

·SEMPRE E PER TUTTI: E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, l'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), l'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilità di contatti diretti.

·ESSENDO PREVEDIBILE UN IMPORTANTE PASSAGGIO E STAZIONAMENTO DI VARI MEZZI NEL CANTIERE L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA' VALUTARE BENE LO SCHEMA PROPOSTO DAL CSP EVENTUALMENTE DA MODIFICARE ED INTEGRARE CON UNA MIGLIORE VIABILITA' PER ACCEDERE ED USCIRE DAI CANTIERI E STABILIRE LE AREE DI FERMATA PER I VARI MEZZI DEGLI OPERATORI; TALI MISURE DOVRANNO ESSERE CONCORDATE ANCHE CON IL CSE E RIPORTATE NEL PIANO OPERATIVO;

·PER LE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE DEL PERSONALE ESTRANEO AGLI ELETTRICISTI, SI DOVRA' ATTENDERE L'OK DA PARTE DELL'IMPRESA ELETTRICA CHE DOVRA' ALTRESI' SEGNALARE E DELIMITARE, CON BARRIERE E SCHERMI RIMUOVIBILI SOLO CON L'USO DI ATTREZZI O DISTRUZIONE, TUTTI I PUNTI DI PERICOLO DURANTE L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE;

·PER LE EVENTUALI OPERAZIONI CHE PRESENTANO IL RISCHIO DI PROIEZIONE DI MATERIALI (SCHEGGE O TRUCIOLI DI LEGNO O FERRO, SCINTILLE, ECC., DURANTE L'USO DI ATTREZZATURE QUALI SEGA CIRCOLARE, CANNELLO OSSIA CETILENICO, SALDATRICE ELETTRICA, SABBIA TRICE, ECC., GLI ADDETTI DOVRANNO AVVISARE GLI ESTRANEI ALLA LAVORAZIONE AFFINCHÉ SI TENGANO A DISTANZA DI SICUREZZA, MEGLIO ANCORA SE POSSONO DELIMITARE LA ZONA DI LAVORO CON CAVALLETTI E/O NASTRO COLORATO O CATENELLA);

·GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (AUTOGRU', ARGANI, ECC.) OGNI VOLTA CHE PROCEDONO DEVONO

DELIMITARE LA ZONA SOTTOSTANTE ED AVVISARE TUTTI GLI ALTRI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE CHE SI STA EFFETTUANDO UNA OPERAZIONE CHE COMPORTA RISCHI DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO E CHE CONSEGUENTEMENTE BISOGNA TENERSI A DEBITA DISTANZA E NON OLTREPASSARE LE DELIMITAZIONI APPRESTATE;

·IN ALCUNE LAVORAZIONI SARA' INEVITABILE LA COPRESENZA DI OPERATORI DI IMPRESE DIVERSE CHE OPERERANNO; IN TALI SITUAZIONI E' NECESSARIO COMUNQUE FAR SI' CHE DURANTE LE OPERAZIONI CHE PRESENTANO I MAGGIORI RISCHI TRASMISSIBILI (AD ESEMPIO SALDATURA, SCANALATURA, LAVORI SOPRA PONTI) SIANO PRESENTI I SOLI ADDETTI ALLE OPERAZIONI STESSE; QUANDO NON SI PUO' PROCEDERE DIVERSAMENTE E C'E' LA COMPRESSENZA DI OPERATORI CHE COMPIONO DIVERSE LAVORAZIONI, CIASCUNO DI ESSI DOVRA' ADOTTARE LE STESSE MISURE DI PREVENZIONE E DPI DEGLI ALTRI (IN PARTICOLARE ELMETTO E SCARPE (PRATICAMENTE SEMPRE), OTPROTETTORI (IN OCCASIONE DI OPERAZIONI RUMOROSE QUALI LA SCANALATURA), OCCHIALI E MASCHERE APPOSITI (IN OCCASIONI DI OPERAZIONI DI SALDATURA); E' COMUNQUE VIETATO LAVORARE NELLA STESSA STRISCI VERTICALE (LARGHEZZA 10M), ALLO STESSO PIANO O SU PIANI DI LAVORI AVENTI QUOTE DIVERSE.

·L'IMPRESA APPALTATRICE DOVRA' METTERE A DISPOSIZIONE IN UN LOCALE (UFFICIO DEL DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE), UNA BACHECA CON UN REGISTRO OVE, OGNI MATTINA CIASCUNA SQUADRA E/O LAVORATORE AUTONOMO, SCRIVONO LE LAVORAZIONI CHE ESEGUIRANNO ED I SITI DI INTERVENTO E SOTTOSCRIVONO PER PRESA VISIONE QUELLE DEGLI ALTRI.

ALLESTIMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE DELIMITAZIONI

Durante l'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei cantieri si possono determinare interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori.

La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata nelle zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.

INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI E DELLE MACCHINE

Non verranno posizionate baracche di cantiere e wc chimici ad uso degli operai, bensì verranno utilizzati quali spogliatoi, mensa e wc alcuni locali presenti al piano terra dell'ala nord-est della Villa. Si provvederà ad installare all'esterno della Villa, in

corrispondenza del lato nord-ovest, un wc chimico a servizio dei fornitori esterni. Il carico e scarico dei materiali avverrà in corrispondenza delle zone di ingresso alla corte interna della Villa in corrispondenza dell'ala sud-est e dell'ala sud-ovest della Villa, mentre lo stoccaggio dei materiali ed il posizionamento delle macchine per la lavorazione (sega circolare; betoniera, e quant'altro necessario) avverrà in corrispondenza della zona centrale della corte interna, dove si provvederà a proteggere opportunamente con idoneo impalcato la fontana presente.

All'esterno della Villa, in corrispondenza del resede posto verso l'ala sud-est ed in prossimità dell'ingresso alla corte della Villa posto su tale lato, verrà posizionato un container scarrabile per il deposito dei materiali di risulta derivanti dalle demolizioni di porzioni di muratura e di intonaci effettuate in corrispondenza della facciate interne della Villa, oggetto di restauro. Tale container dovrà essere opportunamente schermato tramite recinzione metallica da cantiere rivestita con telo bianco, al fine di impattare in maniera minima con il contesto di pregio della Villa e delle sue facciate esterne.

All'interno della Villa, in corrispondenza del piano terra dell'ala nord-est, sarà individuato un locale con ingresso direttamente dall'esterno in corrispondenza di da tale lato, ad utilizzo dei fornitori esterni, in ottemperanza alle misure antiCOVID

Direttamente dalla corte interna in cui avverranno le lavorazioni di cantiere, sarà possibile, tramite un percorso dedicato interno alla Villa, accedere ai locali posti al piano terra da adibire a spogliatoio, mensa e wc per i lavoratori.

Qualora, per variate esigenze organizzative di cantiere, dovessero essere installati baraccamenti in corrispondenza degli spazi esterni alla Villa, gli stessi dovranno essere installati su basi predisposte a tale scopo. Se i baraccamenti si trovassero in prossimità delle vie di transito degli automezzi, la loro installazione o la predisposizione delle loro basi dovrà avvenire in tempi distinti (prima i baraccamenti e le macchine e poi il resto).

MONTAGGIO DEI PONTEGGI

Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di montaggio deve essere preclusa alla possibilità di transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto al ponteggio stesso e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.

Il montaggio dei ponteggi deve avvenire su tutti le facciate esterne, in modo completo prima dell'inizio di qualsiasi lavoro sulle facciate. Alla base dei ponteggi in elevazione vi è pericolo di caduta di materiali. Nel corso di tali lavori le persone non devono sostare o transitare nelle zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi ed obbligati per raggiungere le altre zone del cantiere. Per impedire l'accesso sotto i ponti di servizio di persone non addette ai lavori detta zona deve essere recintata dall'esterno con rete plastificata rossa.

SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO

Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di smontaggio deve essere preclusa alla possibilità di transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto al ponteggio stesso e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.

Il trasporto dei ponteggi all'interno della corte oggetto di intervento, nella loro fase di installazione, ed il loro trasporto dalla corte interna verso l'esterno della Villa nella fase di smobilitazione del cantiere, dovrà essere effettuato manualmente, con trasporto degli elementi di ponteggio in corrispondenza degli ingressi alla corte posizionati sulla facciate sud-est e sud-ovest della Villa, loro scarico in corrispondenza di tali punti, e da qui loro trasporto all'interno della corte dove ne avverrà il montaggio e lo smontaggio ed il trasporto all'esterno a seguito dell'ultimazione dei lavori.

RESPONSABILITA'

- SARA' A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE E DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA DERIVANTI DA QUANTO SOPRA ESPOSTO E DA QUANTO RIPORTATO NELLE SCHEDE DELLE ATTREZZATURE/SOSTANZE/ATTIVITA' RELATIVE ALLE LAVORAZIONI COSI' COME PURE DI OGNI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA;

- SARA' A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO CHE SIANO ATTIVATE CORRETTAMENTE LE PROCEDURE DI COORDINAMENTO SOPRA INDICATE DELLE QUALI DOVRA' ALTRESI' ESSERE SOGGETTO PROPOSITIVO IN MODO DA COLMARE LE EVENTUALI MANCANZE DEL PRESENTE PIANO E/O DA INTEGRARLO CON LE VARIANTI NECESSARIE. NON SARA' A CARICO DEL CSE IL CONTROLLO DI QUANTO RIPORTATO NELLE SCHEDE DELLE ATTREZZATURE/SOSTANZE/ATTIVITA' RELATIVE ALLE LAVORAZIONI COSI' COME PURE DI OGNI APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA, TUTTAVIA, QUALORA RAVVISASSE PALESI INOSSERVANZE AI DETTATI DI LEGGE DOVRA' O PROPORRE LA SOSPENSIONE AL COMMITTENTE O SOSPENDERE LE LAVORAZIONI STESSE;

TALI PROVVEDIMENTI DOVRANNO ESSERE ANCHE PRESI IN CASO DI MANCANZA DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI COORDINAMENTO.

1. 6. 2 FASI DI LAVORO

1. 6. 2. 1 Generalità

Si riporta di seguito la successione delle fasi di lavoro per ogni intervento evidenziando in ROSSO le fasi relative agli apprestamenti specifici relativi alla sicurezza; sempre in ROSSO saranno evidenziati anche gli interventi di progetto che costituiscono anche garanzia di sicurezza pur non essendo apprestamenti specificatamente dedicati alla sicurezza dei lavoratori bensì dell'opera.

Tanto la successione che gli apprestamenti sono derivanti dallo studio effettuato per la risoluzione puntuale dei problemi lavorativi previsti in quanto tali e in quel particolare sito; a tal proposito non si entrerà nel merito della sicurezza generale necessaria in applicazione delle Leggi antinfortunistiche in quanto inutile ripetizione di articoli di legge; la trattazione delle attrezzature utilizzate, dei DPI e delle prescrizioni relative alle singole fasi di lavoro sono analizzate, ove necessario in schede bibliografiche di riferimento.

Per ogni fase di lavoro sarà altresì indicata la valutazione del rischio secondo le successive indicazioni.

6. 2. 2 DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITÀ (P)

Rappresenta la probabilità che si manifesti un rischio di infortunio:

- Non valutata;
- Improbabile $P=1$;
- Poco probabile $P=2$;
- Probabile $P=3$;
- Molto probabile $P=4$;

6. 2. 3 DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITA' DEL DANNO (D)

Rappresenta le conseguenze di un danno:

- Non valutato;
- Lieve $D=1$;
- Medio $D=2$;
- Grave $D=3$;
- Molto grave $D=4$;

1. 6. 2. 4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Definiti danno e probabilità, il rischio R è valutato con: $R = P \times D$ ed è raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:

1: controllo di routine.

2 o 3: RISCHIO LIEVE controllo dettagliato programmazione.

4 o 5 o 6 o 8: RISCHIO MEDIO controllo a tutti i livelli con formazione e procedure preventive specifiche.

9 o 12 o 16: RISCHIO GRAVE massimo controllo a tutti i livelli con riunioni; formazione e procedure preventive specifiche.

6. 3 LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE

1. 6. 3. 1 PIANIFICAZIONE DELLE FASI

Le fasi di lavoro relative evidenziate, con la loro collocazione temporale, nell'allegato diagramma di Gant sono state relazionate fra di loro, con riferimento alla variabile tempo, considerando, ove possibile in virtù delle esigenze tecniche di costruzione, di non avere o, di ridurre al minimo, la sovrapposizione spaziale di lavori eseguiti da ipotetiche imprese diverse. E' stato previsto di eseguire il progetto su due pareti per volta. Le due lavorazioni su ciascuna parete sono state indicate con la lettera A o B.

Qualora l'impresa appaltatrice non ritenesse applicabili le ipotesi di pianificazione effettuate ed identificasse sovrapposizioni temporali e spaziali di attività eseguite da imprese diverse dovrà richiedere la modifica del presente PSC in merito alla problematica stessa.

In ogni caso il POS dell'impresa appaltatrice dovrà prevedere un programma lavori di dettaglio a quello allegato mentre i POS delle imprese esecutrici dovranno evidenziare il programma specifico dei processi operativi di competenza; quest'ultima evidenziazione dovrà essere fatta anche dall'impresa appaltatrice per i processi realizzati con il proprio personale.



Fasi di lavorazione



Comune di Quarrata

Provincia di Pistoia

Committente: Comune di Quarrata

Cantiere: Lavori di restauro delle facciate del cortile
interno di Villa La Magia a Quarrata

Giugno, 2021

II CSP

Arch. Riccardo Pallini

ELENCO DELLE FASI E DELLE SOTTOFASI DI LAVORO

1 - Installazione del cantiere

- 1. 1 - Montaggio della recinzione, della cartellonistica, installazione delle baracche, posizionamento delle macchine.
- 1. 2 - Impianto elettrico e di terra di cantiere

2 - Montaggio ponti di servizio

- 2. 1 - Montaggio ponte di servizio
- 2. 2 - Posizionamento rete plastificata rossa
- 2. 3 - Installazione allarme ponte

3 - Restauro gronda in legno

- 3. 1 - Pulitura
- 3. 2 - Trattamento

4 - Restauro sottogronda in muratura

- 4. 1 - Asportazione intonaco deteriorato
- 4. 2 - Ricostruzione parti in cotto
- 4. 3 - Stuccatura lesioni e fessure
- 4. 4 - Nuovo intonaco

5 - Ripassatura ed adeguamento gronda in rame

6 - Intervento sugli intonaci

- 6. 1 - Demolizione parti intonaco deteriorato
- 6. 2 - Consolidamento intonaco
- 6. 3 - Ricostituzione intonaco

7 - Interventi sulle superfici lapidee

- 7. 1 - Rimozione a secco dei depositi
- 7. 2 - Trattamento

8 - Interventi su elementi architettonici in finta pietra

- 8. 1 - Rimozione intonaco
- 8. 2 - Ricostruzione parte strutturale
- 8. 3 - Rifacimento intonaco

9 - Interventi sugli infissi

- 9. 1 - Restauro degli infissi
- 9. 2 - Sostituzione infissi non recuperabili

10 - Interventi sulle parti in ferro

- 9. 1 - Pulitura
- 10. 2 - Verniciatura

11 - Sostituzione dei discendenti

12 - Tinteggiatura con calce e ossidi

minerali

13 – Revisione manto di copertura

14 - Smontaggio ponte di servizio

15 - Smontaggio del cantiere

Le fasi e le sottofasi di lavorazione sono riportate in un fascicolo a parte con allegate le schede tecniche a disposizione delle imprese esecutrici per essere consultate.

1. 7 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

1. 7. 1 GENERALITA'

Le opere provvisorie che possono essere utilizzate da più imprese e per diverse lavorazioni qualora tecnicamente possibili devono essere montate e smontate una sola volta onde evitare il ripetersi del rischio in tali operazioni. In ogni caso per l'utilizzo promiscuo di macchine, attrezzature, opere provvisorie ed impianti, chi concede in uso deve preliminarmente fornire l'informazione, la formazione e l'addestramento del caso e/o accertarsi che il ricevente sia idoneo all'utilizzo. L'attestazione di detta attività dovrà essere registrata sui successivi moduli predisposti. Il CSE avrà il compito di verificare che tale modulo sia regolarmente prodotto in tutti i casi di utilizzo promiscuo di macchine, attrezzature, opere provvisorie ed impianti

7. 2 modulo utilizzo promiscuo macchine, attrezzature e opere provvisorie

Tali schede dovranno essere compilate ogni qual volta un'impresa esecutrice utilizza macchine e/o attrezzature non di proprietà ed inviate dal DTC via e-mail al CSE.

Indirizzo e-mail del CSE: _____ (da nominare) _____

Il CSE prima dell'inizio dei lavori invierà per e-mail a tutte le imprese esecutrici o lavoratori autonomi il fax simile in formato Testo.

Intestazione

Con la presente siamo a consegnare all'impresa

le seguenti macchine e attrezzature:

- ponteggio (marca modello)
- ponte su ruote (marca modello)
- betoniera (marca modello)
- sega circolare (marca modello)
- sega tagliamattoni (marca modello)
- tranciasferri (marca modello)
- macchine operatrici (marca modello)
- apparecchi di sollevamento (marca modello)
- utensili elettrici portatili (marca modello)

All'atto della consegna il Sig. _____ in qualità di responsabile delle attività di cantiere della ditta suindicata

dichiara di:

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;
2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle attrezzature consegnate;
3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di prevenzione ed i dpi da utilizzare;

si impegna a:

4. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;
5. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;
6. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna

data: _____

Letto e sottoscritto _____

7. 3 modulo utilizzo promiscuo impianto elettrico

PUNTO DI CONSEGNA ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Al fine dell'utilizzo dell'energia elettrica ed in relazione alla regolarità dell'impianto elettrico dovrà essere dichiarato dal proprietario / concedente la regolarità in termini di sicurezza mentre il ricevente dovrà verificarne la veridicità; a tal proposito (ovvero quando la scrivente impresa riceverà un punto di consegna per le alimentazioni elettriche) dovrà essere compilato il seguente modulo:

Il sottoscritto DTC _____

D I C H I A R A

Con la presente di consegnare all'impresa / lavoratore autonomo _____

l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra realizzati in conformità D.M. 37/08.

Per l'attività di cantiere della ditta _____ la scrivente impresa provvederà a consegnare un punto di allaccio dell'impianto da cui dovrà derivarsi avendo cura di verificare prima di eseguire la derivazione i parametri di sicurezza e dimensionali dell'impianto a monte.

All'atto della consegna il Sig. _____ in qualità di responsabile delle attività di cantiere della ditta suindicata

D I C H I A R A:

1. di aver preso visione del certificato di conformità alla L.46/90 dell'impianto elettrico e di messa a terra;
2. di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi alle modalità di allaccio, in conseguenza dei quali provvedere ad eseguire l'allaccio nel rispetto delle norme tecniche CEI.

data / /

dati e firma concedente dati e firma riceventi

1. 8 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

1. 8. 1 GENERALITA'

Le riunioni di coordinamento si effettueranno ogni volta che il CSE lo riterrà opportuno oltre che su richiesta delle imprese e generalmente secondo il seguente programma inoltre, moduli successivi dovranno essere prodotti rispettivamente: ogni venerdì quello della programmazione settimanale ed inviato al CSE per e-mail e una copia da tenere in cantiere; ogni volta che entra una nuova impresa esecutrice / lavoratore autonomo in cantiere quello relativo all'informazione - formazione dei subaffidatari e

lasciato a disposizione del CSE. Il CSE avrà il compito di verificare che i suddetti moduli di registrazione siano presenti.

8. 2 PROGRAMMA RIUNIONI DI COORDINAMENTO

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del CSE che ha facoltà di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;

La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica. I soggetti convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.

Sono sin d'ora individuate le seguenti riunioni:

- Prima Riunione di Coordinamento:

- Quando: all'aggiudicazione dell'Impresa principale
- Presenti (oltre CSE): Imprese e LAV.AUT. coinvolti ed eventualmente Committenza, Progettisti, DL e CSP
- Argomenti principali da trattare: presentazione PSC - verifica punti principali - individuazione procedure particolari Azienda Committente - verifica cronoprogrammi ipotizzati e sovrapposizioni - individuazione responsabili di cantiere e figure particolari – individuazione dei contenuti dei POS da presentare

La prima riunione di coordinamento ha carattere d'inquadramento ed illustrazione del PSC oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese convocate possono presentare eventuali proposte di modifica al programma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel PSC in fase di predisposizione da parte del CSP.

La data di convocazione di questa riunione verrà comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva CSE.

Di questa riunione verrà stilato apposito verbale

-Seconda riunione di coordinamento:

- Quando: almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori
- Presenti (oltre CSE): Imprese – LAV. AUT. – eventuali altri soggetti coinvolti

- Argomenti principali da trattare: Discussione POS e documenti richiesti - varie ed eventuali

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di attestare le modifiche e/o le integrazioni al PSC oltre che a validare i POS e ritirare la documentazione richiesta. Tale riunione potrà, se con esiti positivi ed esaustivi, consentire l'inizio dei lavori.

Di questa riunione verrà stilato apposito verbale

-Terza Riunione di Coordinamento:

- Quando: prima dell'inizio dei lavori (solo nel caso di esito negativo o non esaustivo della seconda riunione di coordinamento).
- Presenti (oltre CSE): Imprese – LAV. AUT. – eventuali altri soggetti coinvolti
- Punti di verifica principali: chiarimenti e integrazioni - varie ed eventuali

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di perfezionare le mancanze evidenziate.

Di questa riunione verrà stilato apposito verbale

-Riunione di coordinamento ordinaria:

- Quando: prima dell'inizio di fasi critiche di lavoro
- Presenti (oltre CSE): Imprese – LAV. AUT. – eventuali altri soggetti coinvolti
- Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - verifica piano

La presente riunione di coordinamento andrà ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all'andamento dei lavori, per definire le azioni da svolgere nel proseguo degli stessi.

Le date di convocazioni di questa riunione verranno comunicate dal CSE.

Di questa riunione verrà stilato apposito verbale

-Riunione di Coordinamento straordinaria:

- Quando: al verificarsi di situazioni particolari - alla modifica del piano
- Presenti (oltre CSE): Imprese – LAV. AUT. – eventuali altri soggetti coinvolti

- Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - nuove procedure concordate - comunicazione modifica piano

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni straordinarie.

Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal CSE.

Di questa riunione verrà stilato apposito verbale

- Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"

- Quando: alla designazione di nuove imprese da parte della Committenza in fasi successive all'inizio lavori

- Presenti (oltre CSE): Impresa principale - Lavoratori Autonomi - Nuove Imprese

- Punti di verifica principali: procedure particolari da attuare - verifica piano - individuazione sovrapposizioni specifiche.

Di questa riunione verrà stilato apposito verbale

1. 8. 3 SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI

Tali schede dovranno essere compilate settimanalmente dal DTC ed inviate via e-mail al CSE.

CONTROLLO PROGRAMMAZIONE

Codice progr. n° ...

Settimana n° ...

Compilata da _____ in qualità di DTC / Capocantiere dell'impresa _____

relativa alle lavorazioni dal .../... al .../...

fase di lavoro prevista: ordinaria (programmata) / straordinaria (non prevista)

Indicazione precisa delle lavorazioni della scrivente impresa della settimana:

Lunedì: _____

Martedì: _____

Mercoledì: _____

Giovedì: _____

Venerdì: _____

sovrapposizioni con lavorazioni di altre imprese:

Lunedì: _____

Martedì: _____

Mercoledì: _____

Giovedì: _____

Venerdì: _____

Il diagramma lavori corrisponde a quanto previsto nel Piano o concordato nelle Riunioni di coordinamento?

SI corrisponde ____

Corrisponde con modifiche minime ____

Esistono notevoli modifiche (in tal caso: si tratta di situazione eccezionale non perdura nelle prossime settimane / si tratta di situazione che perdurerà nelle prossime settimane).

Esistono situazioni non concordate che abbisognano di attivazione del CSE (Riunione di coordinamento) ?

Tutti i lavoratori risultano informati sulle situazioni di rischio e su quanto previsto dal Piano?

Tutti i lavoratori sono formati sulle specifiche operazioni e procedure di sicurezza da porre in atto?

COMUNICAZIONE DI VERIFICA

Rispetto a quanto programmato nella precedente settimana (vedi scheda precedente Codice progr. n° ... Settimana n° ...)

Quanto previsto è stato mantenuto in fase esecutiva?

Sono state attivate le procedure di controllo di sicurezza del cantiere?

Si sono verificati incidenti?

8. 4 INFORMAZIONE - FORMAZIONE SUBAFFIDATARI

Tali schede dovranno essere compilate ogniqualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo a caldo, fornitore o subappalto) ed inviate dal DTC via e-mail al CSE.

SPETT.LE

.....

.....

.....

Alla c.a.:(committente)

E p.c.:(Coord. in Esec.)

Oggetto: lavori di

Il sottoscritto, in qualità di Datore di Lavoro della ditta

D I C H I A R A

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i lavoratori autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cui all'oggetto:

1. Di aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;
2. Di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza;
3. Di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratori autonomi e di aver verificato la compatibilità ed il coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;
4. Di aver consegnato le procedurealle ditte e/o lavoratori autonomi.

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento.

....., li/...../.....

Ditta Appaltatrice.

.....

La Ditta/Lavoratore autonomo.....Sig.

Timbro e Firma

.....

La Ditta/Lavoratore autonomo.....Sig.

Timbro e Firma

.....

La Ditta/Lavoratore autonomo.....Sig.

Timbro e Firma

.....

La Ditta/Lavoratore autonomo.....Sig.

Timbro e Firma.....

1. 9 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

1. 9. 1 RECAPITI UTILI

Pronto soccorso: 118

E.N.E.L. 803500

Vigili del Fuoco: 115

Polizia di stato (pronto intervento): 113

Polizia Municipale: 0573771310

1. 9. 2 ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

1. 9. 2. 1 GENERALITA'

L'impresa appaltatrice dovrà garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al primo soccorso e all'antincendio. L'impresa stessa dovrà fare un programma relativo alle presenze degli addetti stessi che potranno essere dell'impresa appaltatrice o delle altre imprese esecutrici. Tale programma dovrà essere riportato nel POS ed aggiornato costantemente in caso di variazioni. Allegati al POS dovranno essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli addetti.

1. 9. 2. 2 MEZZI ANTINCENDIO

In cantiere dovrà essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e dei locali che saranno apprestati.

In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o a CO2 all'interno di ciascun locale ed in prossimità dei depositi di materiale combustibile e/o infiammabile.

La presenza di estintori dovrà essere altresì garantita in tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni (camion, macchine movimento terra, ecc.). Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco (saldature, impermeabilizzazioni, ecc.) dovrà essere sempre a disposizione, presso il luogo di lavoro (nell'immediata vicinanza) un adeguato estintore.

1. 9. 2. 3 PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In cantiere dovrà essere garantito una cassetta di primo soccorso o, se il numero di addetti è limitato, un pacchetto di primo soccorso; entrambi dovranno contenere i presidi

precisati dalle norme di legge relative. La gestione di detti presidi è ad esclusiva cura degli addetti al primo soccorso.

9. 3 EVACUAZIONE - INCENDIO

1. 9. 3. 1 EVACUAZIONE

E' stato identificato come luogo sicuro, cioè come luogo in cui un'eventuale emergenza non può arrivare, lo spazio antistante le baracche di cantiere. In caso di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce dall'addetto presposto alla gestione dell'emergenza dell'impresa appaltatrice, tutti i lavoratori si ritroveranno in questo spazio ed il capo cantiere dell'impresa appaltatrice procederà al censimento delle persone affinché si possa verificare l'assenza di qualche lavoratore.

Il POS dell'impresa appaltatrice dovrà riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.

9. 3. 2 INTERVENTO

L'eventuale chiamata ai Vigile del Fuoco (115) viene effettuata esclusivamente dall'addetto all'antincendio che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non è stato precisato che l'emergenza è rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

Il POS dell'impresa appaltatrice dovrà riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.

9. 4 PRIMO SOCCORSO

1. 9. 4. 1 INTERVENTO

Nessun lavoratore potrà intervenire in caso di infortunio se non per attivare gli incaricati previsti.

L'eventuale chiamata ai "Servizi di emergenza" (118) viene effettuata esclusivamente dall'addetto al Primo Soccorso che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.

Gli incaricati alla gestione del Primo Soccorso provvederanno a fornire i soccorsi necessari all'evento anche con i presidi necessari e a provare a far fronte allo stesso in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

Il POS dell'impresa appaltatrice dovrà riportare la procedura relativa alla gestione del primo soccorso.

1. 10 CRONOPROGRAMMA LAVORI

1. 10. 1 PIANIFICAZIONE DELLE FASI

Le fasi di lavoro relative evidenziate, con la loro collocazione temporale, nell'allegato diagramma di Gant (Cronoprogramma) sono state relazionate fra di loro, con riferimento alla variabile tempo, considerando, ove possibile in virtù delle esigenze tecniche di costruzione, di non avere o, di ridurre al minimo, la sovrapposizione spaziale di lavori eseguiti da ipotetiche imprese diverse.

Qualora l'impresa appaltatrice non ritenesse applicabili le ipotesi di pianificazione effettuate ed identificasse sovrapposizioni temporali e spaziali di attività eseguite da imprese diverse dovrà richiedere la modifica del presente PSC in merito alla problematica stessa.

In ogni caso il POS dell'impresa appaltatrice dovrà prevedere un programma lavori di dettaglio a quello allegato mentre i POS delle imprese esecutrici dovranno evidenziare il programma specifico dei processi operativi di competenza; quest'ultima evidenziazione dovrà essere fatta anche dall'impresa appaltatrice per i processi realizzati con il proprio personale.

1. 11 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

1. 11. 1. GENERALITA'

LA STIMA DEI COSTI / ONERI RIPORTATA IN ALLEGATO E' STATA ESEGUITA IN MODO ANALITICO MEDIANTE UNA COMPUTAZIONE DELLE CONTROMISURE PER LA SICUREZZA NECESSARIE ALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE PSC IN RELAZIONE AI RISCHI INDIVIDUATI. L'IMPORTO RISULTANTE DEVE RITENERSI NON ASSOGGETTABILE A CONTRATTAZIONE ECONOMICA O RIBASSATO NELL'OFFERTA DELL'IMPRESA APPALTATRICE NE' LA STESSA POTRA' RICHIEDERNE AUMENTI PER QUALSIVOGLIA MOTIVAZIONE O VARIANTE PROPOSTA DALL'IMPRESA STESSA O ANCHE RICHiesta DAL CSE.

1. 12 ALLEGATI E DOCUMENTI

1. 12. 1 Generali

Copia della Notifica Preliminare

A cura A cura del committente o del responsabile dei lavori

Copia iscrizione CCIAA delle imprese

A cura A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e curriculum.

A cura A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia nomina del Medico Competente

A cura A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere

A cura A cura dell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE.

Piano operativo per la sicurezza.

A cura A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere.

A cura A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della verifica trimestrali di funi e catene.

A cura A cura di tutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE.

Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento.

A cura A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere.

A cura A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature.

A cura Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori

Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio

A cura A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della documentazione relativa alla formazione o informazione dei subaffidamenti.

A cura A cura dell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine, attrezzature ed impianto elettrico.

A cura A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia della schede di programmazione e controllo avanzamento dei lavori.

A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Copia DURC delle imprese

A cura A cura di tutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

1. 12. 2 Elementi di utilità eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC

1. 12. 2. 1 Modulistica

Fax simili delle schede. Il fax simile delle schede verrà inviato all'impresa affidataria per e-mail in formato Testo, prima dell'inizio dei lavori. Essa la deve girare alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi.

1. 12. 2. 2 Fotografie del sito e/o edificio, con evidenza delle posizioni/situazioni che possono essere oggetto di criticità

vedi paragrafi 1.2.3.1 e 1.5.1.1.1.



1. 13 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTI COVID-19

In seguito all' Ordinanza n.40 del 22 Aprila 2020 è necessario sempre:

PULIZIA E SANIFICAZIONE

1. l'organizzazione delle squadre in modo che le attrezzature di lavoro vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro.
2. la disponibilità di specifici detergenti per la pulizia degli strumenti/attrezzature individuali.
3. la sanificazione giornaliera dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio). La sanificazione, **anche eseguita in proprio**, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).
4. la sanificazione giornaliera delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (per esempio la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettrodomestici, della scaletta e botola dei ponteggi).
5. la sanificazione giornaliera di pulsantiera, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, [PLE](#), ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.
6. la sanificazione giornaliera di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;
7. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel "[Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.](#)"; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo al massimo la ventilazione dei locali;
8. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.

DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. richiedere il rispetto della distanza di almeno 1,8 m durante l'attività lavorativa.
2. Nel caso in cui non sia possibile i soggetti responsabili, previo confronto con il Committente/RL/Rappresentanti Lavoratori, prevedono gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori e un nuovo programma esecutivo dei lavori. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,8 m come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e altri dispositivi di protezione (ad esempio, guanti monouso, occhiali, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
3. ove necessario, in caso di assenza del cse o suo delegato, indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).
4. richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di almeno 1,8 m, evitando assembramenti nei locali comuni. Nel caso non sia possibile, va prevista un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,8 m come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e altri dispositivi di protezione (ad esempio, guanti monouso, occhiali, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
5. ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il [cantiere](#), garantire la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o, rispettando per quanto possibile la distanza interpersonale di almeno 1,8 m tra essi. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,8 m come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e altri dispositivi di protezione (ad esempio, guanti monouso, occhiali, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

L'impresa affidataria/commitente per i locali di cantiere deve:

- ⌘ predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa;
 - ⌘ in caso di riunioni mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,8 m.
 - ⌘ limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
 - ⌘ contingentare l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori, ove presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1,8 m tra le persone che li occupano.
- Per i locali di cantiere, quando non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.

MASCHERINE

Premessa la priorità per garantire che i soggetti osservino sempre il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1,8 m. è obbligatorio l'uso di mascherine chirurgiche (o FFP"-FFP3 se disponibili in azienda) con priorità di far utilizzare il medesimo tipo di maschera a tutti i lavoratori del turno.

Per le mascherine viene richiamato:

quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 "per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (in Toscana 1,8 m. come da Ordinanza del Presidente della Regione n. 38 del 18/04/2020), sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio", il cui uso è disciplinato dall'art. 34 comma 3 del D.L. 2 marzo 2020, n° 9 .

Smaltimento mascherine come rifiuti urbani indifferenziati, se non sono presenti contagi da covid-19.

PRESIDIO SANITARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA

- ⤴ vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- ⤴ la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Medico competente:

- ⤴ segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti;
- ⤴ di concerto con il datore di lavoro, provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

"Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica"

(allegato 1, "COVID-19 Indicazione per il medico competente", della DGRT 318 del 9/03/2020)

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI A SEGUITO DEL DPCM DEL 17/05/2020 Allegato 13

- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti- contagio;

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1.INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

2.MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito

e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

3.PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e

protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

- **4.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
 - il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

- **5.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide> to Local Production.pdf);
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo

strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6.GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

IMPORTANTE: RESTA INTESO CHE TUTTE LE MISURE DA ADOTTARSI LEGATE ALLA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA VIRUS COVID-19, SARANNO MESSE IN ATTO QUALORA AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PERMANGA ANCORA LO STATO DI EMERGENZA DOVUTO A TALE PERICOLO; QUALORA, INVECE, TALE PERICOLO ED I CONSEGUENTI RISCHI NON FOSSERO PIU' PRESENTI, TALI MISURE NON SARANNO DA ADOTTARSI, CON CONSEGUENTE REVISIONE DEL PIANO DI SICIREZZA E COORDINAMENTO E DEI CORRISPONDENTI ONERI DELLA SICUREZZA.

1. 14 FIRME

1. 14. 1 DATE - FIRME - TRASMISSIONE

IL PRESENTE PSC DEVE ESSERE TRASMESSO RISPETTIVAMENTE IN QUEST'ORDINE:

DAL CSP AL COMMITTENTE / RL

DAL COMMITTENTE / RL

DAL COMMITTENTE / RL ALLE IMPRESE APPALTARTRICI

DALLE IMPRESE APPALTATRICI AI SUBAFFIDATARI

PER CIASCUNA TRASMISSIONE / RICEVIMENTO DOVRANNO ESSERE RIPORTATE LE DATE E LE FIRME DI SEGUITO INDIVIDUATE:

DATA: _____ CSP (NOME E COGNOME): Ing. Iuri Gelli

(FIRMA)_____

(PER TRASMISSIONE AL COMMITTENTE / RL)

DATA: _____ COMMITTENTE / RL (NOME E COGNOME):_____

(FIRMA)_____

(PER RICEVUTA DAL
CSPI)

DATA: _____ COMMITTENTE / RL (NOME E COGNOME): _____

(FIRMA) _____

(PER TRASMISSIONE ALLE IMPRESE APPALTATRICI)

DATA: _____

IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE SOCIALE E NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE):

(TIMBRO E FIRMA) _____

(PER RICEVUTA DAL COMMITTENTE /

RL)

DATA: _____

IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE SOCIALE E NOME E COGNOME RLS): _____ (FIRMA) _____

(PER PRESA VISIONE - CONDIVISIONE PSC)

IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE SOCIALE E NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE):

(TIMBRO E FIRMA) _____

(PER TRASMISSIONE ALLE IMPRESE ESECUTRICI SUBAFFIDATARIE)

DATA: _____

IMPRESE ESECUTRICI SUBAFFIDATARIE (RAGIONE SOCIALE E NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE): _____

(TIMBRO E FIRMA) _____

(PER RICEVUTA DAL COMMITTENTE / RL)

DATA: _____

IMPRESE ESECUTRICI SUBAFFIDATARIE (RAGIONE SOCIALE E NOME E COGNOME RLS):
_____(FIRMA)_____

(PER PRESA VISIONE - CONDIVISIONE PSC)