

COMMITTENTE:



COMUNE  
QUARRATA

OPERA:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA  
ANTINCENDIO VIGENTE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE  
SCUOLE MEDIE CENTRALI E SUCCURSALI FINALIZZATE  
ALL'OTTENIMENTO DEL CPI  
SCUOLA MEDIA CENTRALE  
CUP C86B2000013005

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA: ING. LORENZO BRUNETTI

RUP: ARCH. FRANCESCO TRONCI

Data: AGOSTO 2021

Codice 21-63-1

Scala: -

Tavola: **AI07**

Titolo:

CRONOPROGRAMMA

## CRONOPROGRAMMA E FASI DI LAVORO

Attività	Durata	Inizio - fine	Importo	% M.O	O	C	NGL	NGC
<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>	<b>10 g</b>							
Montaggio baracche	3 g	13/09/2021 - 15/09/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	3
Montaggio bagni chimici e box ufficio	1 g	16/09/2021 - 16/09/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
Allestimento di depositi	1 g	17/09/2021 - 17/09/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
Apposizione segnaletica cantiere	1 g	20/09/2021 - 20/09/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
Viabilità e segnaletica cantiere	1 g	21/09/2021 - 21/09/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
Montaggio reti di sicurezza	1 g	22/09/2021 - 22/09/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
Realizzazione alimentazione elettrica provvisoria di continuità	1 g	23/09/2021 - 23/09/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
<b>SCAVI</b>	<b>5 g</b>							
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m	3 g	24/09/2021 - 28/09/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	3
Rinterri	2 g	29/09/2021 - 30/09/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	2
<b>REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO</b>	<b>31 g</b>							
Realizzazione impianto idrico antincendio	31 g	01/10/2021 - 12/11/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	31
<b>FONDAZIONI</b>	<b>19 g</b>							
Casserature in legno	4 g	15/11/2021 - 18/11/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	4
Ferro in opera	6 g	19/11/2021 - 26/11/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	6
Platea di fondazione	6 g	29/11/2021 - 06/12/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	6
Posa pozzetti e tubazioni	3 g	07/12/2021 - 09/12/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	3
<b>SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE</b>	<b>3 g</b>							
Rimozione cartellonistica di cantiere	1 g	10/12/2021 - 10/12/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	1
Rimozione recinzione e cancello di cantiere	2 g	11/12/2021 - 12/12/2021	0,00 €	35,00	5	22,50	0,00	2

